

Baumaßnahme: **Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim**
100 - Sanierung 7. und 8. Bauabschnitt



Projektleiter: Frau Rein
Projektvorstellung: 29.06.2015
Projektgenehmigung: geplant 29.09.2015
Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 1,8 Mio. € (Kostenschätzung)
Erteilte Aufträge: 37.000 Tsd. €
Kostenentwicklung:



Bautenstand: Die Maßnahme befindet sich in der Entwurfsplanung.

Terminplanung: Die Ausführung der beiden Bauabschnitte soll nacheinander ab Mitte Juli 2016 erfolgen. Die Umsetzung wird zahlenmäßig in umgekehrter Reihenfolge ausgeführt (zuerst BA 8 dann BA 7). Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant.

Baumaßnahme: **Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim**
100 - Sanierung 5. und 6. Bauabschnitt



Projektleiter: Frau Rein

Projektvorstellung: 04.09.2012

Projektgenehmigung: 04.09.2012

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 1,92 Mio. € (Kostenberechnung)

Erteilte Aufträge: 1,699 Mio. €

Kostenentwicklung: Gemäß Zwischenabrechnungsstand des Architekturbüros liegen die Kosten unterhalb des veranschlagten Budgets.



Bautenstand: Die Arbeiten für den 6. Bauabschnitt konnten früher als ursprünglich geplant, bereits Ende April abgeschlossen werden. Die Maßnahme befindet sich in der Abrechnungs- und Dokumentationsphase.

Terminplanung: Die Bauabschnitte 5 und 6 sind abgeschlossen.

Baumaßnahme: Verwaltungsgebäude Bachweg 9 in Gießen
Ersatz Glasdach durch Metaldach und
Neugestaltung der Kfz-Zulassung mit Doppelbüros



Projektleiter: Herr Fickar

Projektgenehmigung: Liegt für Dachsanierung (KTA 15.07.2014) und Umbau der Kfz-Zulassung im Erdgeschoss (KTA 05.05.2015) vor.

Gesamtausgabebedarf(GAB): 743.000,- € (Dachsanierung 308.000,- €, Doppelbüros EG 435.000,- €)

Erteilte Aufträge: 0,00 €


Kostenentwicklung: Kostenrahmen liegt vor.



Bautenstand: Zur Zeit VOF – Interessenbekundungsverfahren für Architektenleistung. Vergabe der Architektenleistung ist für KA 07.09.15 geplant.

Terminplanung: Der Baubeginn für die Doppelbüros im EG ist zeitgleich mit der Maßnahme Dachsanierung geplant. Geplante Bauzeit : Juli bis September 2016

Baumaßnahme: **Gesamtschule Busecker Tal in Buseck**
-101- Dachsanierung der Sporthalle



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektgenehmigung: 03.03.2015

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 1,27 Mio. € (Kostenberechnung)

Fördermittel: Beantragt: Erwartet werden ca. 76.000 Euro

Kostenbeteiligung: 25 % durch Gemeinde

Erteilte Aufträge: 604.118,99 €

Kostenentwicklung: Die Kosten sind im Plan



Bautenstand: Der Planung ist abgeschlossen und die Baugenehmigung liegt vor. Die Aufträge für Stahlbau-, Dachdecker- und Abbrucharbeiten wurden vergeben.

Terminplanung: Die Bauarbeiten beginnen im September 2015, die Fertigstellung ist für Januar 2016 geplant.

Baumaßnahme: **Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar**
-107- Energetische Sanierung Haus A



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektgenehmigung: 16.09.2013

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 1,72 Mio. € (Kostenschätzung)

Fördermittel: 605.000 €

Erteilte Aufträge: 281.449,18 €

Kostenentwicklung: Die Kosten sind im Plan



Bautenstand: Die Entwurfsplanung ist nahezu abgeschlossen. Der Bauantrag befindet sich in der Vorbereitung.

Terminplanung: Der Baubeginn ist im Frühling 2016 und die Fertigstellung ist für Anfang 2017 geplant.

Baumaßnahme: **Erich-Kästner-Schule in Lich**
Umsetzung Brandschutzkonzept und PCB-Sanierung



Abb. 1 Ansicht West



Innenansicht

Projektleiter: Herr Hedler
Projektgenehmigung: vom 13.10.2014
Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 633.000,00 € (Kostenrahmen)
Fördermittel: *keine*
Beteiligung Dritter: *keine*
Erteilte Aufträge: 554.000,00 €
Kostenentwicklung: Im Kostenrahmen



Bautenstand: Schadstoffsanierung ist abgeschlossen, Unterkonstruktion der Deckenstrahlheizung montiert, Elektrokabel werden verlegt. Außendämmung im Attikabereich wird angebracht.

Terminplanung: voraussichtlicher Fertigstellungstermin: 38. KW

Baumaßnahme: **Fridrich Magnus Gesamt Schule in Laubach**
Dachsanierung des Hauptgebäudes und der Fahrradhalle



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektvorstellung:

Projektgenehmigung: 19.08.2013

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 0,9 Mio. € (Kostenberechnung)

Erteilte Aufträge: 739.427 €

Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich im veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Terminplanung: Der Baubeginn war im Sommer 2014 und die Fertigstellung war im Januar 2015.

Baumaßnahme: Grundschule Großen-Buseck, Wilhelmstraße 11, 35418 Buseck
Neubau Mensa



Projektleiter: Herr Fickar

Projektgenehmigung: geplant für KTA 29.09.2015

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 445.000,- €

Erteilte Aufträge: 0,00 €

Kostenentwicklung:



Bautenstand: Architektenleistung und Planung der technischen Gebäudeausrüstung
sind beauftragt.

Terminplanung: Erstellung Vorplanung bis Ende August 2015
Geplanter Baubeginn ist März 2016
Geplante Fertigstellung Gebäude bis August 2016.

Baumaßnahme: **Schule am Diebsturm in Grünberg**
Modernisierung der Heizzentralen mit Einbau von
Biomassefeuerungsanlagen



Projektleiter: Herr Kroll

Projektgenehmigung: ---

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 0,56 Mio. € (Kostenrahmen)

Erteilte Aufträge: 102.406,09 €

Kostenentwicklung:



Bautenstand: Die zwei Heizzentralen der Grundschule Grünberg stehen zur Sanierung an und sollen, gemäß Vorgaben des Gemeinschaftsprojekts BioRegio Holz Lahn, mit Biomassefeuerungsanlagen ausgestattet werden.
Fachplaner beauftragt. Variantenvergleich liegt vor, Auswertung steht noch aus.

Terminplanung: Ein Austausch ist nur in den Sommermonaten sinnvoll. Eine Realisierung ist aufgrund des bisher erreichten Planungsstandes in den Sommermonaten 2015 nicht mehr möglich. Ein Austausch wird in 2016 erfolgen.

Baumaßnahme: **Grundschule Krofdorf-Gleiberg in Wettberg**
-102- Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung



Bild: Umrüstungsplanung nach Herr Kocal

Projektleiter: Herr Kocal

Projektgenehmigung: 09.12.2014

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 6,65 Mio. € (Kostenschätzung)

Fördermittel: Es sind Fördermittel von ca. 120.000 € beantragt.

Erteilte Aufträge: 1.263.061,93 €

Kostenentwicklung: Der Kostenrahmen bewegt sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Der Bauantrag ist im April 2015 eingereicht worden. Die Rohbauarbeiten befinden sich in der Ausschreibung. Die energetische Sanierung im Denkmalschutztem Gebäude ist nur beschränkt möglich. Daher sind Fördermittel für Einzelmaßnahmen beantragt worden. Zurzeit werden Vorbereitungen zum Baubeginn getroffen.

Terminplanung: Der Baubeginn ist ab Mitte Oktober 2015 und die Fertigstellung ist für Sommer 2017 geplant.

Baumaßnahme: **Theo-Koch-Schule, Grünberg**
Deckensanierung



Projektleiter: Herr Panhans
Projektgenehmigung: vom 09.12.2014
Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 520.000,00 € (Kostenrahmen)
Fördermittel: *keine*
Beteiligung Dritter: *keine*
Erteilte Aufträge: 521.624,29 € €
Kostenentwicklung: 1) *Mehrkosten im Bereich der Heizungsverrohrung der Deckenstrahlheizung – Kernbohrungen in Stahlbeton.- Dachbinde*
2) *Mehrkosten im Bereich Deckenaufhängung durch Vorgabe des Fachplaners für Tragwerksplanung.*
3) *Mehrkosten für Klemmschutz Kletterwand / Deckenpaneel*



Bautenstand: Unterkonstruktion der Deckenstrahlheizung montiert, Elektrokabel werden verlegt.
Montage der Deckenpaneele KW 34

Terminplanung: voraussichtlicher Fertigstellungstermin 04.09.2015

Baumaßnahme: **Theo-Koch-Schule in Grünberg**
-105- Bau eines neuen Schulklassentraktes



Projektleiter: Herr Horst

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten

Projektgenehmigung: 03.03.2015

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 7,26 Mio. € (Kostenberechnung)

Erteilte Aufträge: 135.000 €

Kostenentwicklung:



Der Kostenrahmen bewegt sich in dem veranschlagten Rahmen.
Die Kostenberechnung liegt erst nach Abschluß der
Entwurfsplanung vor.

Bautenstand: Das Projekt befindet sich in der Ausschreibungsphase. Die Baumfällarbeiten beginnen am 01.10.2015. Die Abbrucharbeiten für das Gebäude H und das Gewächshaus schließen sich an. Mitte November soll mit den Gründungsarbeiten begonnen werden.

Terminplanung: Der Baubeginn ist für Herbst 2015 und die Fertigstellung ist für Dezember 2017 geplant.

Baumaßnahme: K 145, Deckenerneuerung auf freier Strecke zwischen Laubach-Wetterfeld und Laubach-Lauter – 2. Bauabschnitt - Walkmühle bis OD Laubach-Lauter



Projektleiter: Hessen Mobil
Projektgenehmigung: erteilt am 09.02.2015
Gesamtausgabebedarf(GAB): 515.000 €
Fördermittel: nicht förderfähig
Erteilte Aufträge: 512.136,34 €
Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung und mit der Baudurchführung beauftragt.

Terminplanung: Baubeginn war der 21.05.2015 (Zuschlagerteilung). Spatenstich war am 08.06.2015. Die Fertigstellung ist für KW 34/2015 geplant. Am 18.08.2015 ist die Verkehrsfreigabe. Die Schlussrechnung ist noch nicht erfolgt.

Baumaßnahme: K 154, Ausbau der Fahrbahn in der OD Buseck-Oppenrod



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: erteilt vom AWKEV am 28.04.2015

**Gesamtausgabe-
bedarf(GAB):** 457.000,00 €

Fördermittel: 301.000,00 €

Erteilte Aufträge: 26.790,00 € (HM)


Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der mit der Baudurchführung beauftragt.

Terminplanung: Baubeginn: Erfolgte bereits am 03.07.2015
Bauende: voraussichtlich Mitte Dezember 2015

Baumaßnahme: K 186, OD Hungen/Trais-Horloff
Ersatzneubau der UF Riedbach



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: erteilt am 09.02.2015

**Gesamtausgabe-
bedarf(GAB):** 333.700,00 €

Fördermittel: 185.500,00 €

Erteilte Aufträge: 324.097,10 €

Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung und mit der Baudurchführung beauftragt.

Terminplanung: Der Zuschlag wurde erteilt am 20.05.2015 und der Spatenstich war am 16.06.2015. Die Fertigstellung ist für Ende November 2015 geplant.

Baumaßnahme: K 20 – Erneuerung der UF Kleebach bei Lützellinden inklusive Teilausbau der Strecke im Bereich der Unterführung



Projektleiter: Hessen Mobil und Zick Hessler

Projektgenehmigung: vorgesehen im AWKEV am 22.09.2015

**Gesamtausgabe-
bedarf(GAB):** 523.200,00 €

Fördermittel: Förderzusage für die UF erhalten. Förderung für den Teilausbau der Strecke beantragt.

Erteilte Aufträge: 69.509,48 €

Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung der UF und Zick Hessler mit der Planung des Teilausbaus der Strecke beauftragt.

Terminplanung: Der Baubeginn ist geplant für Ende 2015 bzw Anfang 2016. Das Bauende wird voraussichtlich im August 2016 sein.

**Baumaßnahme: K 31 – Ausbau inklusive Radweg und UF
zwischen Trohe und Rödgen**



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: erteilt am 21.02.2011 und am 17.11.2014

Gesamtausgabe-
bedarf(GAB): 1.596.000,00 €

Fördermittel: 909.300,00 €

Erteilte Aufträge: 1.389.197,62 €


Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung und mit der Baudurchführung beauftragt.

Terminplanung: Der Baubeginn erfolgte bereits im Jahr 2014. Die Verkehrsfreigabe ist vorgesehen für den 25.08.2015. Danach erfolgen noch Restarbeiten. Die Abnahme wird voraussichtlich im September 2015 erfolgen.

Baumaßnahme: K 51, Um-und Ausbau der OD Grünberg/Göbelnrod einschl. Nebenanlagen



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: noch nicht erteilt

**Gesamtausgabe-
bedarf(GAB):** 444.00 €

Fördermittel: Förderantrag gestellt. Voraussichtliche Förderung in Höhe von 258.423,00 €

Erteilte Aufträge: 43.412,50 €

Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung beauftragt.
Terminplanung: Der Baubeginn ist geplant für 2016. Das Bauende wird voraussichtlich im April 2017 sein.