

**Kreistag  
des  
Landkreises Gießen**

---

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

**INFORMATION**  
über den Stand kreiseigener Baumaßnahmen

Schule	Maßnahme	Seite
Anne- Frank- Schule in Linden	Abriss alte Halle und Neubau einer Zweifeld Sporthalle	<u>2</u>
Grundschule Krofdorf-Gleiberg in Wettenberg	Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung	<u>3</u>
Grundschule Lückebachschule in Pohlheim-Garbenteich	Neubau Ganztagsbereich und Außenanlage	<u>4</u>
Wiesengrundschule in Linden-Leihgestern	Neugestaltung Schulhof - Außenanlage	<u>5</u>
Grundschule Wettenberg-Launsbach	Schaffung von zusätzlichem Klassenraum (KL-Modul)	<u>6</u>
Gesamtschule Theo-Koch-Schule in Grünberg	Außenanlagen - Neukonzeption	<u>7</u>

Baumaßnahme: **Anne-Frank-Schule in Linden**  
Abriss alte Halle und Neubau einer Zweifeld Sporthalle



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten


Projektgenehmigung: 10.09.2018

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 4,12 Mio. €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 25 % durch Gemeinde

Erteilte Aufträge: 4.088.414 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen nach der Erhöhung (120.000 €) jetzt im Plan.



Bautenstand: Das Gebäude ist in Betrieb genommen. Zur Zeit werden noch einige wenige Mängel beseitigt.

Terminplanung: Die Mängelabnahme erfolgt bis Mitte September 2020.

**Baumaßnahme: Grundschule Krofdorf-Gleiberg in Wettberg**  
Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung



Projektleiter: Hr. Kocal bis Ende 2018  
Hr. Temiz ab 2019


Projektgenehmigung: 09.12.2014

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 7,35 Mio.

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 146.462 €

Erteilte Aufträge: 7.291.027 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen derzeit im Plan.



Bautenstand: Neubau und Altbau sind abgeschlossen. Mängelbeseitigungen wurden abgeschlossen. Bau der Außenanlagen ist weitestgehend abgeschlossen. Rest erfolgt nach Abriss des alten Schulgebäudes.

Terminplanung: Gesamtabschluss der Maßnahme inkl. Abbruch des Altbestandes und Ergänzungen Außenanlagen ist für Frühjahr 2021 vorgesehen.

Baumaßnahme: **Grundschule "Lückebachschule" in Garbenteich**  
Neubau-Ganztagsbereich und Außenanlage




Projektleiter: Frau Wiltshka  
Herr Adler

Projektgenehmigung: 11.12.2018

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 1,175 Mio. € GAB neu

Erteilte Aufträge: 1.136.126 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen derzeit im Plan.



Bautenstand: Das Gebäude ist fertiggestellt und in Betrieb genommen. Die Außenanlage im hinteren Bereich ist ebenfalls fertiggestellt. Die Arbeiten an der Außenanlage um das neue Gebäude herum stehen kurz vor der Fertigstellung.

Terminplanung: Die Fertigstellung der Außenanlage ist für Mitte September 2020 geplant.

Baumaßnahme: **GrS Linden Leihgestern - Wiesengrundschule**  
Neugestaltung Schulhof - Außenanlage




Projektleiter: Herr Agirman

Projektgenehmigung: 17.02.2020

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 370.000 €

Erteilte Aufträge: 370.000 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Mit den Tiefbauarbeiten (Kanalarbeiten) wurde begonnen. Die Kanalleitungen werden ausgetauscht.

Terminplanung: Die Fertigstellung der Maßnahme ist bis Mitte/Ende November 2020 geplant.

Baumaßnahme: **GrS Wettenberg-Launsbach**  
Schaffung von zusätzlichem Klassenraum (KL-Modul)




Projektleiter: Herr Agirman

Projektgenehmigung: 14.10.2019

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 1 Mio. €

Erteilte Aufträge: 980.000 €

Kostenentwicklung: Die Kosten sind im Plan.



Bautenstand: Das Holzmodul wurde von Pohlheim-Hausen nach Wettenberg-Launsbach transportiert. Die Bodenplatte ist fertiggestellt und das Modul aufgebaut.

Terminplanung: Fertigstellung bis 13.11.2020 geplant.

Baumaßnahme: **GS Theo-Koch-Schule, Grünberg**  
Außenanlagen - Neukonzeption; 110




Projektleiter: Herr Agirman

Projektgenehmigung: 14.10.2019

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 700.000 € (alt)  
900.000 € (neu)

Erteilte Aufträge: 604.000 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen nicht im Plan.



Die Kosten liegen nach aktuellem Stand mit 200.000 € über dem veranschlagten GAB. Die Kostenerhöhung setzt sich zusammen aus den Abbau- und Entsorgungskosten der lehmhaltigen und schadstoffbelasteten Unterbauten sowie den erforderlichen Änderungen der vorhandenen Bushaltestelle zur Herstellung der Verkehrssicherheit.

Bautenstand: Die Abtragung der Oberfläche sowie die Tiefbauarbeiten werden zur Zeit durchgeführt. Danach erfolgen die Pflaster und Pflanzarbeiten.

Terminplanung: Die Teilfertigstellung des Vorplatzes im Bereich der Verwaltung und des Haus F ist für Ende November 2020 geplant.