

**Kreistag
des
Landkreises Gießen**

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

I N F O R M A T I O N
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 51	Um-und Ausbau der OD Grünberg/Göbelnrod einschl. Nebenanlagen	2
K 153	Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardsfelden (Wasserstraße)	3
K 159	Erneuerung zwischen Reiskirchen Queckborn und Ettingshausen	4
K 169	Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg	5

Baumaßnahme: **K 51, Um- und Ausbau der OD Grünberg/Göbelnrod einschl. Nebenanlagen;
2. Abschnitt -120**



Projektbeauftragter: Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 01.12.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 444.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 196.000 €

Erteilte Aufträge: 385.938 €

Kostenentwicklung: Die Kosten bewegen sich in dem veranschlagten Rahmen.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung und Baudurchführung beauftragt. Baubeginn war am 14.06.2016.

Terminplanung: Maßnahme ist abgeschlossen.

Baumaßnahme: **K 153 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardtsfelden (Wasserstraße) - 124**



Bauträger: Gemeinde Reiskirchen


Projektgenehmigung: am 20.09.2016 erteilt

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 535.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 294.000 €

Erteilte Aufträge: 313.615 €

Kostenentwicklung:



Bautenstand: Maßnahme ist derzeit in Ausführung.

Terminplanung:

Baumaßnahme: **K 159, Erneuerung zwischen Reiskirchen Queckborn und Ettingshausen- 122**



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: 06.02.2017

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 642.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 420.000 €

Erteilte Aufträge: 618.000 €

Kostenentwicklung: Kosten bewegen sich im geplante Rahmen.



Bautenstand: Bauausführung ist beendet. Vollständige Abrechnung der Maßnahme steht noch aus.

Terminplanung: Baubeginn war Anfang Juli 2017, Bauende Mitte August 2017.

Baumaßnahme: **K 169, Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg - 128**

Noch keine Bilder vorhanden.

Projektleiter: Gemeinde Wettenberg


Projektgenehmigung: 12.06.2017

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 500.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel:

Erteilte Aufträge: 357.374 €

Kostenentwicklung: Aktuell im Rahmen der Planung.



Bautenstand: Baustelleinrichtung ist in der KW 37 erfolgt. Bauausführung wird im Laufe der KW 38 starten.

Terminplanung: Der 1. Abschnitt soll Ende 2017, der 2. Abschnitt Ende 2017/Anfang 2018 und der 3. Abschnitt Ostern 2018 beendet werden.