

**Kreistag
des
Landkreises Gießen**


Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

I N F O R M A T I O N
über den Stand kreiseigener Baumaßnahmen

Schule	Maßnahme	Seite
Gesamtschule Busecker Tal in Buseck	Dachsanierung der Sporthalle	2
Theo-Koch-Schule in Grünberg	Ersatzneubau Unterrichtsgebäude und Aula	3
Gesamtschule Hungen	Neubau einer Dreifeldsporthalle	4
Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich	Erweiterungsbau; Umbau Musikraum/Keller	5
Anne- Frank- Schule in Linden	Energetische Sanierung des Naturwissenschaftlichen Traktes	6
Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar	Energetische Sanierung Haus A	7
Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim	Sanierung des 7. Und 8 Bauabschnittes	8
Grundschule Krofdorf-Gleiberg in Wettenberg	Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung	9

Baumaßnahme: **Gesamtschule Busecker Tal in Buseck**
Dachsanierung der Sporthalle -101-



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektgenehmigung: 03.03.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1,27 Mio. €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 25 % durch die Gemeinde

Erteilte Aufträge: 754.248 €

Kostenentwicklung: Kosten sind im Plan.



Bautenstand: Die Bauarbeiten wurden abgeschlossen. Die Außenanlagen sind wiederhergestellt.

Terminplanung: Maßnahme ist abgeschlossen.

Baumaßnahme: **Theo-Koch-Schule, Grünberg**
Bau eines neuen Schulklassentraktes - 105



Projektleiter: Herr Horst

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten

Projektgenehmigung: 03.03.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 7,26 Mio. €

Erteilte Aufträge: 6.350.781 €

Kostenentwicklung: Kosten sind im Plan.



Bautenstand: Die Innenausbauten sind im wesentlichen abgeschlossen. Restarbeiten sind noch zu erledigen. Außenanlagen sind in Realisierung.

Terminplanung: Die Fertigstellung der neuen Gebäude sowie der Außenanlage ist für die Herbstferien 2017 geplant. Der Abbruch der restlichen Gebäude sowie die Renaturierung der Flächen erfolgt im Anschluss. Der Abschluss der Maßnahme ist für das Frühjahr 2018 geplant.

Baumaßnahme: **Gesamtschule Hungen**
Neubau 3 Feldsporthalle - 103



Projektleiter: Herr Seyed Vosoghi

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten


Projektgenehmigung: 29.09.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 3,8 Mio. €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 25 % durch Gemeinde

Erteilte Aufträge: 3.872.278 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen leicht über Plan. Die Mehrkosten werden durch Einsparungen bei anderen Projekten gedeckt.



Bautenstand: Die Halle ist fertiggestellt, in Betrieb genommen und am 16.08.2017 offiziell eingeweiht. Einige Restarbeiten sind noch zu erledigen. Derzeit werden die Außenanlagen hergestellt.

Terminplanung: Restarbeiten werden bis Ende September erledigt. Fertigstellung der Außenanlagen ist für Ende Herbst geplant.

Baumaßnahme: Dietrich-Bonhoeffer-Schule in Lich

Erwerb von Klassenraumpavillons und Umbaumaßnahmen im bestehenden Gebäude - 103



Projektleiter: Frau Wiltshka


Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten

Projektgenehmigung: 03.03.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1,47 Mio. €

Erteilte Aufträge: 1.489.725 €

Kostenentwicklung: Der Gesamtausgabebedarf des Kellerumbaus ist durch eine zusätzlich aufwendigere Bestandssanierung und Brandschutzsanierung leicht gestiegen. Damit liegt der GAB über dem vorhandenen Restbudget. Die Mehrkosten werden durch Einsparungen bei anderen Projekten ausgeglichen.



Bautenstand: Die Klassenraumpavillons sind errichtet und in Betrieb. Mit der Bauausführung des Kellerumbaus im Hauptgebäude wurde im Juni 2017 begonnen. Die Rohbauarbeiten wurden abgeschlossen, derzeit erfolgen die Trockenbauarbeiten.

Terminplanung: Die Ausführung der Restarbeiten ist bis Mitte Oktober geplant. Der neue Musikraum soll nach den Herbstferien durch die Schule in Nutzung gehen.

Baumaßnahme: Anne-Frank-Schule in Linden

Energetische Sanierung des Naturwissenschaftlichen Traktes - 104



Projektleiter: Hr. Kocal

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten


Projektgenehmigung: 16.09.2013
09.12.2014 Erweiterung der Projektgenehmigung

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 2,5 Mio. €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 572.000 €

Erteilte Aufträge: 2.193.305 €

Kostenentwicklung: Die Kosten sind im Plan.



Bautenstand: Innengewerke weitgehend abgeschlossen, Restarbeiten werden derzeit erledigt.

Terminplanung: Das Gebäude ist seit dem 18.09.2017 in Nutzung. Fertigstellung der Außenanlagen (incl. Abriss der Kantine) voraussichtlich im Frühjahr 2018.

Baumaßnahme: **Clemens-Brentano-Europaschule in Lollar**
Energetische Sanierung Haus A - 107



Projektleiter: Herr Hans Horst

Projektvorstellung: 30.09.2014 Vorstellung von Varianten


Projektgenehmigung: 16.09.2013

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1,72 Mio. €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 605.000 €

Erteilte Aufträge: 1.731.043 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen leicht über Plan. Ausgleich der Mehrkosten ist durch Einsparungen bei anderen Projekten gegeben.



Bautenstand: Der Innenausbau hat begonnen. Technikgewerke sind in Ausführung. Die Fassadenelemente sowie die Dachausführung stehen zur Ausführung an.

Terminplanung: Die Fertigstellung der Aula ist für Ende der Herbstferien 2017 geplant. Die Fertigstellung der Gebäudehülle ist für das Jahresende geplant.

Baumaßnahme: **Adolf-Reichwein-Schule in Pohlheim**
Sanierung 7. und 8. Bauabschnitt - 100



Projektleiter: Frau Rein


Projektvorstellung: 29.06.2015

Projektgenehmigung: 29.09.2015

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1,83 Mio. €

Erteilte Aufträge: 1.720.788 €


Kostenentwicklung: Die Kosten sind im Plan.



Bautenstand: Der Bauabschnitt 8 ist fertiggestellt. Die Umsetzung des Bauabschnittes 7 erfolgt derzeit. Momentan finden im BA 7 Trockenbauarbeiten statt.

Terminplanung: Die Fertigstellung des Bauabschnittes 8 ist erfolgt. Die Ausführung des Bauabschnittes 7 hat planmäßig im Frühjahr 2017 begonnen. Die Fertigstellung ist für Frühjahr 2018 geplant. Gemäß derzeitiger Prognose wird der Zeitplan eingehalten.

Baumaßnahme: **Grundschule Krofdorf-Gleiberg in Wettberg**
Sanierung, Umgestaltung und Erweiterung - 102



Projektleiter: Herr Kocal

Projektgenehmigung: 09.12.2014

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 6,65 Mio. €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: Es sind Fördermittel von ca. 120.000 € zugesagt.

Erteilte Aufträge: 6.313.057 €

Kostenentwicklung: Kosten werden durch die festgestellte Schadstoffbelastung um ca. 275 T€ steigen.



Bautenstand: Neubau zu 95 % abgeschlossen. Derzeit Restarbeiten im Neubau. Inbetriebnahme der Mensa im Neubau seit 04.09.2017. Im Altbau sind derzeit sämtliche Gewerke in Ausführung. Mit der Schadstoffsanierung soll im Herbst begonnen werden. Altbau Außenfassade zum Teil fertig. Außenanlagen derzeit in Ausführung.

Terminplanung: Inbetriebnahme kompletter Neubau in den Herbstferien 2017. Inbetriebnahme Altbau wegen Verzögerung durch notwendige Schadstoffsanierung in den Osterferien 2018.