## Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

07.09.2020

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)	ım (KIPG)							
750	ଦ୍ର	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118€	01,12,2020	31.07.2022	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorfen nicht erweiterbar sind. Es enstehen Gesamtkosten von 14,85 Mio. €. Finanziert werden 2,15 Mio. € über KIP II und 12,7 Mio. € über den Haushalt.	Der Bauantrag wurde im April 2020 eingereicht. Zur Zeit wird die Ausführungsplanung erstellt. Die Ausschreibungen der Gewerke sind in Vorbereitung.
Bundesprogramm (KlnvFG)	m (KinvFG)							
850	ଦ୍ର	Pohlheim - Watzenbom (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	15.11.2020	15.06.2022	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebaude der Limesschule in Pohlheim - Watzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es enstehen Gesamtkosten von 10.425.000 €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 2,6 mio. € über den Haushalt.	Die Ausführungsplanung für den Rohbau wurde fertiggestellt. Die Ausführungsplanung für den Innenausbau befindet sich in der Abstimmungsphase. Die Ausschreibung für das Gewerk Rohbau ist erfolgt, Submission hat stattgefunden, Auswahlverfahren wird durchgeführt. Die Ausschreibungen für Fassade, Dachabdichtungen, Elektro und HLS sollen im IV. Quartal 2020 veröffentlich werden. Mit den Rohbauarbeiten soll Mitte November 2020 begonnen werden.
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.410.000 €	09.09.2019	30.06.2022	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fässade saniert werden.	Derzeit werden die Ausschreibungen für die Dacher und Fassaden vorbereitet. Der Bauantrag wurde eingereicht Die Baugenehmigung liegt noch nicht vor.
	Ī			14.233.855 €				

Anmerkungen:

Maßnahmen mit Ändeungen zum letzten Stand sind fett gedruckt.