

**Kreistag  
des  
Landkreises Gießen**

---

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

**I N F O R M A T I O N**  
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 166	Ausbau der Ortsdurchfahrt Lich - Birklar	2
K 33	Ausbau der Ortsdurchfahrt Allendorf (Lumda) - Climbach	3

Baumaßnahme: **K 166 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Lich-Birklar - 125**



Projektbeauftragter: Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 27.02.2018

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 1.895.000 €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 1.100.000 €

Erteilte Aufträge: 1.617.427 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Derzeit befindet sich die Maßnahme im zweiten Bauabschnitt bis voraussichtlich Dezember 2020. Der Archäologe ist im hier auf eine Ansammlung von Grubenhäusern gestoßen, sodass in diesem Bereich des BA's keine weiteren Bauarbeiten momentan stattfinden können. Die aktuelle Aufgrabung wird demnächst beurteilt.

Terminplanung: Der dritte und letzte Abschnitt ist angesetzt von Januar 2021 - Juni 2021.

Baumaßnahme: **K 33 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Allendorf (Lumda) - Climbach - 127**



Projektbeauftragter: Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 19.12.2018

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 670.000 €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 369.000 €

Erteilte Aufträge: 473.621 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Ab Anfang September beginnt der dritte und letzte Bauabschnitt.

Terminplanung: Der Abschluss der Maßnahme ist für November 2020 vorgesehen.