

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInVFG)

27.11.2020

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
750	GS	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118 €	15.01.2021	31.07.2022	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar sind. Es entstehen Gesamtkosten von 14,85 Mio. €. Finanziert werden sollen 2,15 Mio. € über KIP II und 12,7 Mio. € über den Haushalt.	Die vom Kreistag gewünschten Änderungen sind in die Planung aufgenommen worden. Der Bauantrag wurde bei der Bauaufsicht eingereicht. Momentan arbeitet das Projektteam an der Ausführungsplanung (Leistungsphase 5). Für die ersten beiden Leistungsverzeichnisse (Erdarbeiten und Rüttelstopfstrahlen) fanden die Submissionen statt, momentan befinden sie sich in der Auswertung. Für das nächste Leistungsverzeichnis (Rohbauarbeiten) fand am 19.11. die Submission statt, die Auswertung wird dann folgen. Die weiteren Leistungsverzeichnisse folgen sukzessive. Die Maßnahme wurde in die Förderliste KIP II noch nicht aufgenommen. Die Maßnahmenprüfung durch die WI-Bank ist noch nicht abgeschlossen.
Bundesprogramm (KInVFG)								
850	GS	Pohlheim - Walzenborn (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	16.11.2020	01.08.2022	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim - Walzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es entstehen Gesamtkosten von rd 11.524.000 € . Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 3,7 Mio. € über den Haushalt.	Die Ausführungsplanung für den Innenausbau und für die Außenhaut (Fassade und Dach) befinden sich in der Abstimmungsphase. Die Ausschreibungen für Fassade, Dachabdichtungen, Elektro und HLS sollen im I. Quartal 2021 veröffentlicht werden. Mit den Rohbauarbeiten wurde Mitte November 2020 begonnen. Die hierzu notwendige Verbauplanung befindet sich in der Ausführungsplanung.

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KinVFG)

27.11.2020

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenträgen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Söhle auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.407.678 €	09.09.2019	30.06.2022	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert werden. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 21.987.678 € (einschl. Einrichtung). Finanziert werden sollen 6.407.677,82 € über KIP II und 15.580.000 € über den Haushalt.	Derzeit sind die Ausschreibungen für die Dächer, Fassade, Metallbauarbeiten und Abbrucharbeiten veröffentlicht. Beauftragungen erfolgen bis Anfang 2021. Die Maßnahme wurde in die Förderliste KIP II noch nicht aufgenommen. Die Maßnahmen-prüfung durch die Wf-Bank ist noch nicht abgeschlossen.