


# Kommunalinvestitionsprogramm des Landes und des Bundes (KIP)


- Zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen -

Berichterstattung KTA SchBSp  
20. Juni 2017



## Aktueller Stand

	Stand 15.11.16	Stand 28.02.17	Stand 09.05.17	Stand 01.06.17
Planung	21	19	19	18
Ausführung	7	6	6	6
Abgeschlossen	6	10	10	11



# Landesprogramm

**Aktueller Stand – Veränderungen zur letzten Berichterstattung**



## Maßnahmen in Ausführung im Landesprogramm (KIPG)

### 707 GrS Pohlheim - Hausen

- An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m<sup>2</sup> Bruttogrund- und 118 m<sup>2</sup> Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.
- Ausführung der Maßnahme hat begonnen. Abbruch des Altbestandes ist erfolgt. Aktuell Erstellung der Fundamente. Ersatzpavillon befindet sich in Produktion.
- Kosten: 520.000,-€
- Arbeiten haben 27.04.2017 begonnen.
- Inbetriebnahme ist für den 21.07.2017 geplant.





## Maßnahmen in Ausführung im Landesprogramm (KIPG)

### 715 GrS Hungen - Willi-Ziegler-Schule

- An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenster als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.
- Maßnahme verteuert und verzögert sich wegen Holzwurmbefalls des Dachstuhles und der obersten Geschossdecke. Aktuell Erledigung der Restarbeiten.
- Kosten: 390.000,-€
- Arbeiten haben am 13.02.2017 begonnen.
- Einzug erfolgte am 09.06.2017.





## Maßnahmen fertiggestellt im Landesprogramm (KIPG)

### 702 GrS Großen-Buseck

- An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.
- Maßnahme ist abgeschlossen. Am 31.05.2017 wurde die Mensa eingeweiht.
- Kosten: 510.000,-€
- Restarbeiten in geringem Umfang sind noch in Ausführung.





## Maßnahmen fertiggestellt im Landesprogramm (KIPG)

### 721 GrS Langgöns

- An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m<sup>2</sup> Bruttogrundfläche und 187 m<sup>2</sup> Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.
- Das Gebäude wurde fertiggestellt. Außenanlage und Zuwege sind ebenfalls fertiggestellt. Restarbeiten sind noch zu erledigen.
- Kosten: 500.000,-€
- Arbeiten haben im Juli 2016 begonnen.
- Gebäude wurde im Februar 2017 bezogen.





## Maßnahmen im Landesprogramm (KIPG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
701	GrS Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	An der Wiesengrundschule in Leihgestern erfolgt an einen Pausengang an der Ostseite des bestehenden Schulgebäudes ein eingeschossiger Anbau mit ca. 375 m <sup>2</sup> Bruttogrund- und 325 m <sup>2</sup> Nutzfläche, bestehend aus 4 Klassenräumen, Bibliothek und Besprechungsraum.	Architekt ist beauftragt. Entwurfsvarianten liegen vor. Beauftragung der Fachplaner ist eingeleitet.
702	GrS Buseck Großen-Buseck	Anbau Schülerbetreuung/ Mensa	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Mensagebäude wurde in Betrieb genommen. Einweihung fand am 31.05.2017 statt. Restarbeiten sind noch zu erledigen.
707	Pohlheim GrS Hausen	Ersatzpavillon für Unterricht und Nachmittagsbetreu- ung	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m <sup>2</sup> Bruttogrund- und 118 m <sup>2</sup> Nutzfläche, bestehend aus <sup>2</sup> Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Bauantrag liegt vor. Ausführung der Maßnahme hat begonnen. Abbruch des Altbestandes ist erfolgt. GU ist beauftragt. Ersatzpavillon befindet sich in Produktion.






## Maßnahmen im Landesprogramm (KIPG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
714	GS Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyes, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen.	8. Abschnitt Frühjahr 2017 - Beschaffung wurde durchgeführt; 7. Abschnitt Frühjahr 2018
715	GrS Hungen Willi-Ziegler- Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Start der baulichen Ausführung am 13.02.2017. Ursprünglich geplantes Bauende wegen Holzwurmbefall des Dachstuhles sowie der obersten Geschosdecke verschoben. Einzug erfolgte am 09.06.2017.
720	GS CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m <sup>2</sup> .	1. Ausschreibung musste aufgehoben werden. Gewerke sind derzeit erneut in Ausschreibung.



## Maßnahmen im Landesprogramm (KIPG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
721	GrS Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche und 187 m <sup>2</sup> Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und bezogen, Außenanlage und Zuwege sind fertiggestellt. Restarbeiten sind noch zu erledigen.
723	GrS Heuchelheim Wilhelm- Leuschner- Schule	Brandschutz, Sanitär	An der Grundschule Heuchelheim ist als Brandschutzmaßnahme in den Gebäuden 1 bis 3 der 2. bauliche Rettungsweg herzustellen. Die Zugänge zu allen Gebäuden sollen barrierefrei erschlossen werden. In Gebäude 1 (Aula und Mensa) ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant. Die Toilettenanlagen sind zu sanieren. In Gebäude 2 (Verwaltung) ist ein Behinderten-WC herzustellen.	Fachplaner und Architekt sind beauftragt. Bauantrag ist gestellt. Bauleistungen sind teilweise vergeben.




# Bundesprogramm

**Aktueller Stand – Veränderungen zur letzten Berichterstattung**



## Maßnahmen im Bundesprogramm (KInvFG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
827	GrS Grünberg	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.	Baufachliche Prüfung durch LBiH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt.
830	GS Pohlheim	Energetische Sanierung 9 BA.	Ertüchtigung Dach und Fassade	Baufachliche Prüfung durch LBiH erfolgt und bewilligt. Objektplaner ist beauftragt.
831	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung	Ertüchtigung Gebäudehülle (Fassade, Fenster und Dach)	Baufachliche Prüfung durch LBiH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt.



**Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!**