

**Kreistag
des
Landkreises Gießen**

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

I N F O R M A T I O N
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 153	Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardsfelden (Wasserstraße)	2
K 169	Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg	3

Baumaßnahme: **K 153 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardtsfelden (Wasserstraße) - 124**



Bauträger: Gemeinde Reiskirchen


Projektgenehmigung: am 20.09.2016 erteilt

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 543.200 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 318.500 €

Erteilte Aufträge: 313.269 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Maßnahme wurde am 30.03.2017 begonnen und befindet sich noch in Ausführung.

Terminplanung: Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich bis Ende Mai 2018.

Baumaßnahme: **K 169, Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg - 128**



Projektleiter: Gemeinde Wettenberg


Projektgenehmigung: 12.06.2017

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 500.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel:

Erteilte Aufträge: 357.374 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: 1. Bauabschnitt befindet sich in Ausführung.

Terminplanung: Der 1. Bauabschnitt wird witterungsabhängig bis Ende März 2018 fertiggestellt. Beginn des 2. Bauabschnittes erfolgt im Anschluss.