

**Kreistag
des
Landkreises Gießen**

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

I N F O R M A T I O N
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 159	Erneuerung der Ortsdurchfahrt und Überführung in Reiskirchen-Ettingshausen	2
K 26	Abriss und Neubau EisenbahnÜ. Lollar-Odenhausen	3

Baumaßnahme: **K 159 - Ortsdurchfahrt und Überführung in Reiskirchen-Ettingshausen - 121**



Projektleiter: Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 27.02.2018

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1.230.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 861.000 €

Erteilte Aufträge: 1.351.228 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen nicht im Plan. Die Kostenerhöhung liegt bei rund 121.000 €. Das Ausschreibungsergebnis lag über den von Hessen Mobil geschätzten Kosten.



Bautenstand: Die Verkehrsfreigabe der Brücke hat am 29.05.2019 stattgefunden. Im gleichen Zuge wurde der Spatenstich für die Ortsdurchfahrt gesetzt. Kanal und Wasserleitungen sind fertiggestellt. Fahrbahn- und Gehwegaufbau erfolgen als nächstes.

Terminplanung: Der Abschluss der Maßnahme ist für Ende 2019 vorgesehen.

Baumaßnahme: **K 26 - Abriss und Neubau EisenbahnÜ. Lollar-Odenhausen - 104**



Projektleiter: Deutsche Bahn


Projektgenehmigung:

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1.612.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 1.351.100 €

Erteilte Aufträge: 1.624.798 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Die neue Brücke wurde eingebaut. Aktuell werden die Flügelwände betoniert.

Terminplanung: Maßnahme verzögert sich um rund einen Monat. Fertigstellung des Straßenbaus erfolgt voraussichtlich Ende Oktober.