

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
21.09.2021

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
701	GrS	Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	1.200.000 €	01.02.2019	28.02.2020	An der Wiesengrundschule wurde ein Neubau errichtet, für die Ganztagesbetreuung inkl. Mensa, Betreuungs- und Aufenthaltsräumen für die Kinder sowie Besprechungs- und Aufenthaltsräume für die Betreuer. Es entstehen Gesamtkosten von 2,25 Mio. €. Finanziert werden 1,2 Mio. € über KIP und 1,05 Mio. € über den Haushalt. Bis auf wenige Nacharbeiten ist die Maßnahme fertiggestellt.	Fertiggestellt.
702	GrS	Buseck Großen Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	543.098 €	01.07.2016	31.05.2017	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Fertiggestellt.
703	GrS	Lollar Salzbödetal-Schule	Neubau Pavillon	250.167 €	01.09.2016	31.10.2016	An der Salzbödetalschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt.
704	GrS	Pohlheim Limeschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	800.000 €	01.08.2016	30.09.2018	An der Limeschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.	Fertiggestellt.
705	GrS	Staufenberg Mainzlar	Ausgabeküche	40.505 €	30.06.2016	31.12.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
706	GrS	Pohlheim Lückebackschule	Ausgabeküche	39.044 €	01.08.2016	30.09.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
707	GrS	Pohlheim Grundschule Hausen	Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung	520.000 €	01.11.2016	30.09.2018	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt.
708	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	74.327 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
709	GrS	Wettenberg Krofdorf Gleiberg	Einrichtung Neubau	30.000 €	01.05.2017	31.12.2017	Einrichtung/Ausstattung der Mensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich	Fertiggestellt.
710	GrS	Langgöns Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	35.963 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.	Fertiggestellt.
712	GS	Linden	Einrichtung Ganztagsbereich	100.000 €	01.07.2016	30.04.2018	Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.	Fertiggestellt.
714	GS	Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	186.522 €	01.03.2017	09.07.2018	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyers, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen	Fertiggestellt.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

21.09.2021

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
715	GrS	Hungen Willi-Ziegler-Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	411.084 €	01.01.2017	09.06.2017	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
717	Str.	Straßenbau K 41	Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke	655.000 €	01.10.2018	30.09.2019	Der Landkreis Gießen wird als Straßenbaulastträger eine Teilstrecke der OD und die Brücke grundhaft erneuern. Es entstehen Gesamtkosten von 1.105.000 €. Finanziert werden 655 T€ über KIP I und 450 T€ über den Haushalt.	Fertiggestellt.
718	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Austausch der Zuschauertribüne	98.902 €	30.06.2016	30.10.2016	In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betätigte Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.	Fertiggestellt.
719	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000 €	15.09.2016	28.02.2017	Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.	Fertiggestellt.
720	GS	CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	60.886 €	01.10.2017	20.10.2017	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“. Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m².	Fertiggestellt.
721	GrS	Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	615.445 €	01.07.2016	30.09.2019	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m2 Bruttogrundfläche und 187 m2 Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Fertiggestellt.
722	GS	Lollar Clemens-Brentano-Schule	Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit einer energetischen Sanierung.	500.000 €	01.10.2016	10.05.2019	Am Haus A an der Clemens-Brentano-Europaschule wurde die vorhandene Aula (133 m²) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m²) zu einer größere Aula (280 m²) erweitert. Es entstanden Gesamtkosten von 900 T€. Finanziert werden 500 T€ über KIP I und 400 T€ über den Haushalt.	Fertiggestellt.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

21.09.2021

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Bundesprogramm (KInvFG)								
822	GS	CBES Lollar Sanierung Heizung	Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.	165.000 €	01.04.2022	01.10.2022	Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar.	Die Maßnahme wurde aus KIP I abgemeldet, da eine Umsetzung bis zum 31.12.2021 nicht möglich ist.
825a	GS	Buseck Großen-Buseck Sporthallen	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	133.510 €	01.08.2016	31.12.2016	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.	Fertiggestellt.
825b	GS	Wettenberg Gesamtschule Gleiburger Land	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (LED-Leuchten).	65.357 €	05.07.2018	31.08.2018	Die alte Beleuchtungsanlage wird durch ein modernes energieeffizientes LED-Lichtsystem ersetzt. Verringerung der Kosten um 88.927 €. Mittelverschiebung zur KVHS.	Fertiggestellt.
825c	GS	Lich DBS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	139.604 €	01.06.2018	31.10.2018	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	Fertiggestellt.
827	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	4.921.508 €	18.03.2019	31.12.2020	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert. Es entstehen Gesamtkosten von 7.146.508 €. Finanziert werden 4.921.508 € über KIP I und rd. 2,2 Mio. € über den Haushalt.	Fertiggestellt.
829	GS	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 - Dach Fenster Fassade	3.619.632 €	08.07.2019	31.07.2021	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt. Es entstehen Gesamtkosten von rd.4,57 Mio. €. Finanziert werden 3.619.632 € über KIP I und 950.000 € über den Haushalt.	Fertiggestellt.
830	GS	Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule	9. BA, energetische Sanierung.	2.800.000 €	01.05.2018	30.09.2019	Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.	Fertiggestellt.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

21.09.2021

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
831	KVHS	Lich KVHS Lich	Energetische Sanierung Dach Fenster Fassade	3.209.150 €	08.10.2018	15.07.2020	Die Kreisvolkshochschule in Lich wurde energetisch saniert. Die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) wurde dabei ertüchtigt. Es sind Gesamtkosten von 5.654.100 € entstanden. 3.209.150 € über das KIP I und rd. 2,45 Mio. € über den Haushalt.	Fertiggestellt.
832	GrS	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 1 und Heizung	1.340.000	05.08.2019	31.12.2021	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Ertüchtigung der Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach), Umbau der Toiletten und Erneuerung der Bodenbeläge. Es entstehen Gesamtkosten von 2,64 Mio. €. Finanziert werden 1,34 Mio. € über KIP I 1,6 und rd. 1,3 Mio. € über den Haushalt.	Die Inbetriebnahme vor Fertigstellung der Fassade war am 30.08.2021. Die Fertigstellung der Fassadenarbeiten verzögert sich aufgrund von Lieferschwierigkeiten von Baumaterialien (Dämmung, Vorhangfassade) voraussichtlich bis Ende Oktober 2021
835	GrS	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner- Schule	Energetische Sanierung	2.958.324 €	01.07.2019	30.09.2020	Gebäude 1 und 3 der GrS Heuchelheim sollen energetisch saniert werden. Geplant ist die Sanierung der Gebäudeaußenflächen (Dach, Fassade), der Beleuchtung, der Heizungsanlage, einschließlich der daraus resultierenden erforderlichen Ergänzungsarbeiten, wie Blitzschutz, Innenraumsanierung etc. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 4,56 Mio. € . Finanziert werden 2.958.324 € über KIP I und 1,6 Mio. € über den Haushalt.	Fertiggestellt.

Anmerkungen:

Maßnahmen mit Ändeungen zum letzten Stand sind fett gedruckt.