Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

03.05.23

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
750	GrS	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118 €	15.01.21	Gebäude wird im August fertig, Außenanlagen in den Herbstferien 2023.	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar sind. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 19,6 Mio. €. Finanziert werden sollen 2,15 Mio. € über KIP II und rd. 17,5 Mio. € über den Haushalt.	Momentan läuft der Innenausbau (Estrich, Trockenbau, Innentüren, akustische Wandverkleidungen, Treppengeländer etc.) und die Arbeiten an der Außenanlage.
Bundesprogramm (KInvFG)								
850	GrS	Pohlheim - Watzenborn (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	16.11.20	30.12.23	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim - Watzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es entstehen prognostizierte Gesamtkosten von rd. 17.1 Mio. €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 9.275.000 € über den Haushalt.	Der Innenausbau läuft zurzeit (Trockenbau+Estrich+Schlosser). Die Gewerke Bodenbelags-, Betonwerkstein- und Metallbauarbeiten (Brandschutztüren) wurden bereits vergeben, Der Estrich wurde komplett eingebaut, die weiteren Innenausbauwerke wie Bodenbelag, Naturstein und Fliesenarbeiten werden eingetaktet. Die Malerarbeiten, Einbaumöbel-, Gastrennwände und die Innentürenarbeiten wurden vergeben. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind derzeit in der Umsetzung.
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.407.678 €	09.09.19	31.08.2023	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert werden. Für die energetische Sanierung sind Kosten i.H.v. rd. 7,358 Mio. € veranschlagt. Finanziert werden sollen 6.407.678 € über KIP II und 950.000 € über den Haushalt.	Die Dächer über dem 3. (Dach Nr.1) und 2.OG (Dach Nr. 2-4) und das Dach über dem EG 1.BA (Dach Nr.5) sind fertiggestellt. Das Dach über dem EG 3.BA (Dach Nr. 6) wurde ebenfalls fertiggestellt. Das Dach über dem EG 2.BA (Dach Nr. 7) wird im Anschluss saniert. Der Fassadenaustausch ist bis auf einzelne Restarbeiten fertiggestellt. Derzeit laufen die Arbeiten an dem Fluchttreppenhaus. Nach Rückbau des Gerüsts werden die Aussenanlagen wieder hergerichtet. Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Ende Sommer 2023.