

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

30.06.23

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
750	GrS	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118 €	15.01.21	Gebäude wird im August fertig, Außenanlagen in den Herbstferien 2023.	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar sind. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 19,6 Mio. €. Finanziert werden sollen 2,15 Mio. € über KIP II und rd. 17,5 Mio. € über den Haushalt.	Das Projekt befindet sich in der Abschlussphase. Momentan endet die Phase des Innenausbaus. Die Einbauten werden in den nächsten Wochen abgeschlossen. Danach soll die Vorbereitung für die Übergabe an den Nutzer erfolgen. Dazu arbeiten die Innenausbauwerke an dem Abschluss ihrer jeweiligen Arbeiten. Die Außenanlagen werden erst zu den Herbstferien fertig.
Bundesprogramm (KInvFG)								
850	GrS	Pohlheim - Watzenborn (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	16.11.20	30.12.23	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim - Watzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es entstehen prognostizierte Gesamtkosten von rd. 17.1 Mio. €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 9.275.000 € über den Haushalt.	Der Estrich wurde komplett eingebaut, die Fliesenarbeiten sind so gut wie fertiggestellt, die Bodenbelagsarbeiten beginnen Mitte August, die Betonwerksteinarbeiten mussten erneut ausgeschrieben werden. Die Werkstattplanung für die Gewerke Einbaumöbel-, Glastrennwände, Brandschutztüren und die Innentürenarbeiten wurde abgeschlossen, diese befinden sich nun in der Produktion und werden im Anschluss eingebaut. Die Technikgewerke haben mit der Feinmontage begonnen. Die Arbeiten an den Außenanlagen sind derzeit in der Umsetzung.
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.407.678 €	09.09.19	31.10.2023	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert werden. Für die energetische Sanierung sind Kosten i.H.v. rd. 7,358 Mio. € veranschlagt. Finanziert werden sollen 6.407.678 € über KIP II und 950.000 € über den Haushalt.	Die Dächer über dem 3. (Dach Nr.1) und 2.OG (Dach Nr. 2-4) und das Dach über dem EG 1.BA (Dach Nr.5) sind fertiggestellt. Das Dach über dem EG 3.BA (Dach Nr. 6) wurde ebenfalls fertiggestellt. Das Dach über dem EG 2.BA (Dach Nr. 7) befindet sich in der Sanierung. Der Fassadenaustausch ist bis auf einzelne Restarbeiten fertiggestellt. Das dritte und letzte Fluchttreppenhaus wird zeitnah begonnen, die Prüfstatik und die Werkstattplanung sind abgeschlossen. Nach Rückbau des Gerüsts werden die Aussenanlagen wieder hergerichtet. Geplante Fertigstellung der Gesamtmaßnahme bis Ende Oktober 2023.