

Kommunales Investitionsprogramm II Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

25.01.24

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
750	GrS	Staufenberg	Neubau zentrale Grundschule	2.157.118 €	15.01.21	18.08.23	In Staufenberg soll eine neue zentrale Grundschule für die Stadtteile Staufenberg, Mainzlar und Daubringen errichtet werden. Der Neubau der Grundschule ist erforderlich, weil die Kapazitäten an den bestehenden Standorten nicht erweiterbar sind. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 20,20 Mio. € . Finanziert werden sollen 2,15 Mio. € über KIP II und rd. 18,05 Mio. € über den Haushalt.	Die Schule ist mit Beginn des Schuljahres 2023/2024 am 04.09.2023 in Betrieb gegangen. Aktuell werden am Gebäude noch Restarbeiten und Mängelbehebungen verschiedener Gewerke ausgeführt. Der Parkplatz ist bereits fertiggestellt, allerdings stehen hier noch Elektroarbeiten aus. Der GAB erhöht aufgrund von Mehrmengen und Nachträgen im Zusammenhang mit der Schlussrechnung um 550.000 Euro.
Bundesprogramm (KInvFG)								
850	GrS	Pohlheim - Watzenborn (Limesschule)	Ersatzneubau der Grundschule	7.823.855 €	16.11.20	31.03.24	Die bestehenden und nicht mehr wirtschaftlich zu sanierenden Bestandsgebäude der Limesschule in Pohlheim -Watzenborn sollen durch einen Ersatzneubau ersetzt werden. Es entstehen Gesamtkosten von rd. 17,1 Mio. €. Finanziert werden 7.823.855 € über KIP II und 9,275 Mio. € über den Haushalt.	Sowohl die Außenhülle als auch die Außenanlagen sind fertiggestellt. Der Innenausbau wird aktuell fortgeführt. Die Einbauschränke wurden fertiggestellt, die Malerarbeiten haben begonnen. Im Anschluss werden die TGA-Gewerke ausgeführt. Schließanlage, Beschilderung und Küchentechnik wurden erfolgreich vergeben. Die Ausführung der Reinigungsarbeiten ist für Februar 2024 vorgesehen. Das Gebäude soll im März 2024 bezugsfähig sein. Die Schule wird in den Osterferien umziehen.
852	BS	Berufsschule Gießen (Willy-Brandt-Schule)	Sanierung der Dächer, Fassade und Fenster Siehe auch KT Beschluss vom 13.05.2019	6.407.678 €	09.09.19	31.12.2023	An der WBS sollen die Dächer über dem EG und dem OG, sowie die Fenster und die Fassade saniert werden. Für die energetische Sanierung sind Kosten i.H.v. rd. 7,358 Mio. € veranschlagt. Finanziert werden sollen 6.407.678 € über KIP II und 950.000 € über den Haushalt.	Die Sanierungsmaßnahmen an allen Dächern wurden abgeschlossen. Die Fassadensanierung (Fassadenanstrich und Fenster) wurde bis auf verschiedene Restarbeiten und Schlosserarbeiten fertiggestellt. Das Fluchttreppenhaus wurde fertiggestellt. Die Maßnahme ist damit abgeschlossen. Die Wiederherstellung der Außenanlage, die nicht Teil der Maßnahme ist, schließt sich an.