


Kommunalinvestitionsprogramm des Landes und des Bundes (KIP)


- Zur Stärkung der Investitionstätigkeit von Kommunen -

Berichterstattung KTA SchBSp
19. September 2017



Aktueller Stand

	Stand 28.02.17	Stand 09.05.17	Stand 01.06.17	Stand 01.09.17
Planung	19	19	18	18
Ausführung	6	6	6	5
Abgeschlossen	10	10	11	12



Landesprogramm

Aktueller Stand – Veränderungen zur letzten Berichterstattung



Maßnahmen in Ausführung im Landesprogramm (KIPG)

707 GrS Pohlheim - Hausen

- An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m² Bruttogrund- und 118 m² Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.
- Ersatzpavillon ist aufgestellt und kann genutzt werden.
- Kosten: 520.000,-€
- Arbeiten haben 27.04.2017 begonnen.
- Inbetriebnahme seit 11.09.2017





Maßnahmen in Ausführung im Landesprogramm (KIPG)

715 GrS Hungen - Willi-Ziegler-Schule

- An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenster als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.
- Maßnahme verteuerte und verzögerte sich wegen Holzwurmbefalls des Dachstuhles und der obersten Geschossdecke. Restarbeiten sind erledigt. Maßnahme ist abgeschlossen.
- Kosten: 412.000,-€
- Arbeiten haben am 13.02.2017 begonnen.
- Einzug erfolgte am 09.06.2017.





Maßnahmen in Ausführung im Landesprogramm (KIPG)

704 GrS Pohlheim – Watzenborn Steinberg - Limeschule

- An der Limeschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.
- Das Gebäude wurde fertiggestellt und kann genutzt werden. Nutzung der Küche ist voraussichtlich ab Oktober 2017 möglich. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse sind ausgeführt. Restarbeiten werden aktuell erledigt.
- Kosten: ca. 800.000,-€
- Arbeiten haben im Spätsommer 2016 begonnen.
- Inbetriebnahme Räume seit 11.09.2017, Nutzungsmöglichkeit Küche ab 02.10.2017.






Maßnahmen im Landesprogramm (KIPG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
704	GrS Pohlheim Watzenborn- Steinberg Limeschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	An der Limeschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und kann genutzt werden. Nutzung der Küche ist voraussichtlich ab Oktober 2017 möglich. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse sind ausgeführt. Restarbeiten werden aktuell erledigt.
707	Pohlheim GrS Hausen	Ersatzpavillon für Unterricht und Nachmittagsbetreu- ung	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m ² Bruttogrund- und 118 m ² Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Ersatzpavillon ist aufgestellt und kann genutzt werden.
715	GrS Hungen Willi-Ziegler- Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.



Maßnahmen im Landesprogramm (KIPG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
720	GS CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m ² .	Arbeiten sind vergeben. Die Ausführung ist in den Herbstferien vorgesehen.



Bundesprogramm

Aktueller Stand – Veränderungen zur letzten Berichterstattung




Maßnahmen im Bundesprogramm (KInvFG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
827	GrS Grünberg	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.
829	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.
830	GS Pohlheim	Energetische Sanierung 9 BA.	Ertüchtigung Dach und Fassade	Baufachliche Prüfung durch LBIH erfolgt und bewilligt. Objektplaner und Fachplaner sind beauftragt.
831	Kreisvolkshochschule	Energetische Sanierung	Ertüchtigung Gebäudehülle (Fassade, Fenster und Dach)	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.



Maßnahmen im Bundesprogramm (KInvFG) Veränderungen zur letzten Berichterstattung

Nr.	Bezeichnung	Maßnahme	Kurzbeschreibung	Aktueller Stand
832	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 1 und Heizung	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Architekt und Fachplaner sind beauftragt.



Vielen Dank für ihre Aufmerksamkeit!