

**Kreistag  
des  
Landkreises Gießen**

---

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

**I N F O R M A T I O N**  
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 153	Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardsfelden (Wasserstraße)	2
K 169	Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg	3
K 159	Erneuerung der Ortsdurchfahrt und Überführung in Reiskirchen-Ettingshausen	4

Baumaßnahme: **K 153 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Burkhardtsfelden (Wasserstraße) - 124**



Bauträger: Gemeinde Reiskirchen

Projektgenehmigung: am 20.09.2016 erteilt

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 543.200 €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 318.500 €

Erteilte Aufträge: 313.615 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Maßnahme wurde am 30.03.2017 begonnen. Straßenbauarbeiten wurden zwischenzeitlich abgeschlossen. Buswartebereich ist derzeit noch im Bau. Die Abnahme ist für Ende September 2018 vorgesehen.

Terminplanung: Abschließende Fertigstellung der Maßnahme voraussichtlich Mitte September 2018.

Baumaßnahme: **K 169, Ausbau der Ortsdurchfahrt Krofdorf - Gleiberg - 128**



Projektleiter: Gemeinde Wettenberg


Projektgenehmigung: 12.06.2017

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 500.000 €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel:

Erteilte Aufträge: 378.024 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Baubeginn war der 07.08.2017. Maßnahme wurde baulich zwischenzeitlich abgeschlossen. Verkehrsfreigabe erfolgte am 16.05.2018. Abnahme soll bis Ende September 2018 erfolgen.

Terminplanung: Maßnahme ist abgeschlossen. Abnahme steht noch aus.

Baumaßnahme: **K 159, Ortsdurchfahrt und Überführung in Reiskirchen-Ettingshausen - 121**



Projektleiter: Hessen Mobil

Projektgenehmigung: 27.02.2018

Gesamtausgabe-  
bedarf (GAB): 1.230.000 €

Kostenbeteiligung/  
Fördermittel: 861.000 €

Erteilte Aufträge: 845.619 €

Kostenentwicklung: Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Hessen Mobil wurde mit der Planung und Baudurchführung beauftragt. Mit dem Ersatzneubau der Brücke wurde am 11.06.2018 begonnen.  
Die Erneuerung der Straße ist für das 1. HJ 2019 vorgesehen.

Terminplanung: Der Abschluss der Maßnahme ist für Mitte 2019 vorgesehen.