

**Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)**
**Stand: 02.08.2019**

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
<b>Landesprogramm (KIPG)</b>								
701	GrS	Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	1.200.000 €	01.02.2019	28.02.2020	An der Wiesengrundschule wird Neubau errichtet. Vorgesehen für die Ganztagesbetreuung inkl. Mensa, Betreuungs- und Aufenthaltsräumen für die Kinder sowie Besprechungs- und Aufenthaltsräume für die Betreuer. Es entstehen Gesamtkosten von 2,25 Mio. €. Finanziert werden 1,2 Mio. € über KIP und 1,05 Mio. € über den Haushalt.	In Ausführung sind die Gewerke Rohbau, Lüftung, Heizung, Sanitär, Metallbauarbeiten (Fenster), Zimmerarbeiten und Elektroarbeiten sowie die Innenausbaugewerke. Der Terminrahmen wird eingehalten.
702	GrS	Buseck Großen Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	543.098 €	01.07.2016	31.05.2017	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Fertiggestellt.
703	GrS	Lollar Salzödetal-Schule	Neubau Pavillon	250.167 €	01.09.2016	31.10.2016	An der Salzödetalschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt.
704	GrS	Pohlheim Limesschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	800.000 €	01.08.2016	30.09.2018	An der Limesschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.	Fertiggestellt.
705	GrS	Staufenberg Mainzlar	Ausgabeküche	40.505 €	30.06.2016	31.12.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
706	GrS	Pohlheim Lückebachschule	Ausgabeküche	39.044 €	01.08.2016	30.09.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
707	GrS	Pohlheim Grundschule Hausen	Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung	520.000 €	01.11.2016	30.09.2018	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt.
708	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	74.327 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
709	GrS	Wettenberg Krofdorf Gleiberg	Einrichtung Neubau	30.000 €	01.05.2017	31.12.2017	Einrichtung/Ausstattung der Mensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich	Fertiggestellt.
710	GrS	Langgöns Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	35.963 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.	Fertiggestellt.
712	GS	Linden	Einrichtung Ganztagsbereich	100.000 €	01.07.2016	30.04.2018	Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.	Fertiggestellt.
714	GS	Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	186.522 €	01.03.2017	09.07.2018	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyers, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen	Fertiggestellt.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Stand: 02.08.2019

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
715	GrS	Hungen Willi-Ziegler-Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	411.084 €	01.01.2017	09.06.2017	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
717	Str.	<b>Straßenbau K 41</b>	<b>Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke</b>	<b>655.000 €</b>	<b>01.10.2018</b>	<b>30.09.2019</b>	<b>Der Landkreis Gießen wird als Straßenbaulastträger eine Teilstrecke der OD und die Brücke grundhaft erneuern. Es entstehen Gesamtkosten von 1.105.000 €. Finanziert werden 655 T€ über KIP I und 450 T€ über den Haushalt.</b>	<b>Die neue Brücke soll voraussichtlich Ende September 2019 fertiggestellt werden. Die Verkehrsfreigabe erfolgt Ende Oktober 2019.</b>
718	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Austausch der Zuschauertribüne	98.902 €	30.06.2016	30.10.2016	In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betätigte Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.	Fertiggestellt.
719	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000 €	15.09.2016	28.02.2017	Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.	Fertiggestellt.
720	GS	CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	60.886 €	01.10.2017	20.10.2017	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m².	Fertiggestellt.
721	GrS	Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	615.445 €	01.07.2016	30.09.2019	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m2 Bruttogrundfläche und 187 m2 Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und ist bezogen, Außenanlage und Zuwege sind fertiggestellt. Gastherme wird noch installiert.
722	GS	Lollar Clemens-Brentano-Schule	Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit einer energetischen Sanierung.	500.000 €	01.10.2016	10.05.2019	Am Haus A an der Clemens-Brentano-Europaschule wurde die vorhandene Aula (133 m²) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m²) zu einer größeren Aula (280 m²) erweitert. Es entstanden Gesamtkosten von 900 T€. Finanziert werden 500 T€ über KIP I und 400 T€ über den Haushalt.	Fertiggestellt.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Stand: 02.08.2019

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Bundesprogramm (KInvFG)								
822	GS	CBES Lollar Sanierung Heizung	Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.	165.000 €	01.01.2020	29.05.2020	Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar. Die statische Amortisation wird nach 5 ½ Jahren Laufzeit erwartet. Neben der Schule mit Sporthalle wird auch ein Hallenbad mit Wärme versorgt.	Auftrag für die Planungsleistung wurde vergeben. Erste Varianten liegen vor und werden geprüft.
824		Martin Buber Schule, Solarthermie für Schwimmbad	Thermische Solaranlage für das Therapiebecken.	55.000 €	01.02.2020	29.05.2020	Einbau einer thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Schwimmbeckenwassers für das Therapiebecken der Martin-Buber-Schule in Gießen. Die statische Amortisation wird nach 15 Jahren Laufzeit erwartet.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
825a	GS	Buseck Großen-Buseck Sporthallen	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	133.510 €	01.08.2016	31.12.2016	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.	Fertiggestellt.
825b	GS	Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (LED-Leuchten).	65.357 €	05.07.2018	31.08.2018	Die alte Beleuchtungsanlage wird durch ein modernes energieeffizientes LED-Lichtsystem ersetzt.	Fertiggestellt. Verringerung der Kosten um 88.927 Euro. Mittelverschiebung zur KVHS.
825c	GS	Lich DBS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	139.604 €	01.06.2018	31.10.2018	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	Fertiggestellt.
826	KBS	Willy Brandt Schule Lüftungsanlage	Erneuerung der Lüftungsanlage für Umkleide- u. Duschräume (Altanlage 28 Jahre, keine Umluft)				Erneuerung der Lüftungsanlage für die Umkleide-, Dusch- und Nebenräume der Sporthalle an der Willy-Brandt-Schule in Gießen. Da die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung konzipiert war, wird eine statische Amortisation nach 25 Jahren erwartet.	Maßnahme wird gestrichen.
827	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	4.456.508 €	18.03.2019	14.08.2020	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert. Es entstehen Gesamtkosten von 5.756.508 €. Finanziert werden 4.456.508 € über KIP I und 1,3 Mio. € über den Haushalt.	Die Schadstoffsanierung ist erfolgt. Die Rohbauarbeiten wurden fast fertig gestellt. Die Fenster werden derzeit ausgetauscht. Die Heizungsanlage wird erneuert.
828	GrS	Wettenberg Grundschule Wißmar	energetische Sanierung. 100 qm Giebelseiten wurden wärmegeämmt. Restl. Außenfläche 2200 qm sind noch zu dämmen.				An der Grundschule Wißmar sollten die Fassade (ca. 2.200 m²) sowie die oberste Geschoßdecke energetisch ertüchtigt werden.	Maßnahme wird gestrichen.
829	GS	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 -> Dach Fenster Fassade, Kennwert niedrig, da alle anderen Gebäude saniert	3.549.632 €	08.07.2019	30.09.2020	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt. Es entstehen Gesamtkosten von 4.049.631,88 €. Finanziert werden 3.549.632 € über KIP I und 500 T€ über den Haushalt.	Derzeit Abbruch- und Rohbauarbeiten.

Kommunales Investitionsprogramm I Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Stand: 02.08.2019

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
830	GS	Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule	9. BA, energetische Sanierung.	2.800.000 €	01.05.2018	30.09.2019	Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.	Derzeit Fertigstellung der Ausführung des Wärmedämmverbundsystems.
831	KVHS	Lich KVHS Lich	<b>Energetische Sanierung Dach Fenster Fassade</b>	<b>3.154.000 €</b>	<b>08.10.2018</b>	<b>31.07.2020</b>	Die Kreisvolkshochschule in Lich soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt. Es entstehen Gesamtkosten von 5.654.100 €. Finanziert werden 3.154.100 € über KIP I und 2,5 Mio. € über den Haushalt.	<b>Die Rohbauarbeiten und das Dach sind fertiggestellt. Momentan sind die Technikinstallationen und die Innenausbauwerke in Ausführung. Zusätzliche Mittel in Höhe von 88.928 Euro aus der Maßnahme Nr. 825b.</b>
832	GrS	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 1 und Heizung	1.250.000 €	05.08.2019	30.06.2020	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach)ertüchtigt. Es entstehen Gesamtkosten von 1,75 Mio. €. Finanziert werden 1,25 Mio. € über KIP I und Mehrkosten i. H. v. ca. 500 T€ über den Haushalt.	Das Ausschreibungsphase ist bereits abgeschlossen. Die Firmen sind beauftragt.
835	GrS	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner-Schule	Energetische Sanierung	2.953.324 €	01.07.2019	31.10.2020	Gebäude 1 und 3 der GrS Heuchelheim sollen energetisch saniert werden. Geplant ist die Sanierung der Gebäudeaußenflächen (Dach, Fassade), der Beleuchtung, der Heizungsanlage, einschließlich der daraus resultierenden erforderlichen Ergänzungsarbeiten, wie Blitzschutz, Innenraumsanierung etc. Es entstehen Gesamtkosten von 3.804.000 €. Finanziert werden 2.953.324 € über KIP I und 850 T€ über den Haushalt.	Baugenehmigung liegt vor. Der Baubeginn ist planmäßig im Juli 2019 erfolgt. Die Kerngewerke sind vergeben. Einzelne Ausbaugewerke befinden sich termingerecht noch in der Ausschreibungsphase.

Anmerkungen:

Maßnahmen mit Änderungen zum letzten Stand sind fett gedruckt.