

**Kreistag
des
Landkreises Gießen**

Fachbereich 4 - Schule, Bauen, Sport und Abfallwirtschaft

Fachdienst 41

I N F O R M A T I O N
über den Stand kreiseigener Straßenbaumaßnahmen

Kreisstraße	Maßnahme	Seite
K 166	Ausbau der Ortsdurchfahrt Lich - Birklar	2
K 33	Ausbau der Ortsdurchfahrt Allendorf (Lumda) - Climbach	3
K 143	Ausbau der Ortsdurchfahrt Buseck - Trohe	4

Baumaßnahme: **K 166 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Lich-Birklar - M 125**



Projektbeauftragter: Stadt Lich und Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 27.02.2018

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 1.895.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 1.160.000 €

Erteilte Aufträge: 1.852.000 €

Kostenentwicklung: Die Schlussabrechnung steht noch aus. Hessen-Mobil hat bereits angezeigt, dass sich die Kosten erhöhen werden.



Bautenstand: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 17.08.2021

Terminplanung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Baumaßnahme: **K 33 – Ausbau der Ortsdurchfahrt Allendorf (Lumda) - Climbach - M 127**



Projektbeauftragter: Stadt Allendorf (Lda.) und Hessen Mobil


Projektgenehmigung: 19.12.2018

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 670.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 368.000 €

Erteilte Aufträge: 537.000 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 05.11.2020

Terminplanung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.

Baumaßnahme: **K 143 - Ausbau der Ortsdurchfahrt Buseck -Trohe - M 134**



Projektbeauftragter: Hessen Mobil


Projektgenehmigung: Keine Projektgenehmigung erforderlich

Gesamtausgabe-
bedarf (GAB): 230.000 €

Kostenbeteiligung/
Fördermittel: 135.000 €

Erteilte Aufträge: 222.000 €

Kostenentwicklung: Die Kosten liegen im Plan.



Bautenstand: Die Maßnahme ist abgeschlossen. Die Abnahme erfolgte am 08.06.2021

Terminplanung: Die Maßnahme ist abgeschlossen.