

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
Sand: 19.09.2017

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Landesprogramm (KIPG)								
701	GrS	Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	1.200.000 €	01.05.2018	31.12.2019	An der Wiesengrundschule in Leihgestern erfolgt an einen Pausengang an der Ostseite des bestehenden Schulgebäudes ein eingeschossiger Anbau mit ca. 375 m2 Bruttogrund- und 325 m2 Nutzfläche, bestehend aus 4 Klassenräumen, Bibliothek und Besprechungsraum.	Architekt ist beauftragt. Entwurfsvarianten liegen vor. Beauftragung der Fachplaner ist eingeleitet.
702	GrS	Buseck Großen Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	520.000 €	01.07.2016	31.05.2017	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Mensagebäude wurde in Betrieb genommen. Einweihung fand am 31.05.2017 statt. Restarbeiten sind noch zu erledigen.
703	GrS	Lollar Salzbödetal-Schule	Neubau Pavillon	265.000 €	01.09.2016	31.10.2016	An der Salzbödentalsschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt
704	GrS	Pohlheim Limesschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	800.000 €	01.08.2016	30.09.2017	An der Limesschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und kann genutzt werden. Nutzung der Küche ist voraussichtlich ab Oktober 2017 möglich. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse sind ausgeführt. Restarbeiten werden aktuell
705	GrS	Staufenberg Mainzlar	Ausgabeküche	40.505 €	30.06.2016	31.12.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt
706	GrS	Pohlheim Lückebachschule	Ausgabeküche	39.044 €	01.08.2016	30.09.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt
707	GrS	Pohlheim Grundschule Hausen	Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung	520.000 €	01.11.2016	30.09.2017	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Ersatzpavillon ist errichtet und kann genutzt werden.
708	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	74.327 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt
709	GrS	Wettenberg Krofdorf Gleiberg	Einrichtung Neubau	30.000 €	01.05.2017	31.12.2017	Einrichtung/Ausstattung der Mensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich	Beschaffungsvorgang läuft.
710	GrS	Langgöns Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	38.500 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
Sand: 19.09.2017

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
712	GS	Linden	Einrichtung Ganztagsbereich	100.000 €	01.07.2016	30.09.2017	Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.	Teillieferung erfolgt.
714	GS	Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	250.000 €	01.03.2017	30.04.2018	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyes, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen	8. Abschnitt Frühjahr 2017 - Beschaffung wurde durchgeführt; 7. Abschnitt Frühjahr 2018
715	GrS	Hungen Willi-Ziegler-Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	412.000 €	01.01.2017	09.06.2017	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
717	Str.	Straßenbau K 41	Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke	655.000 €	01.10.2017	31.12.2018	Der Landkreis Gießen wird als Straßenbaulastträger die Straße (inklusive Rinne und Entwässerungsanlage für das Oberflächenwasser) und die Brücke grundhaft erneuern. Bei der Straße soll die Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Frostschutzschicht und der Unterbau erneuert werden. Bei der Sanierung der Straße und der Brücke fallen keine Anliegerbeiträge an.	Planer beauftragt
718	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Austausch der Zuschauertribüne	98.902 €	30.06.2016	30.10.2016	In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betriebene Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt.
719	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000 €	15.09.2016	28.02.2017	Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt
720	GS	CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	50.000 €	01.10.2017	20.10.2017	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m².	Arbeiten sind vergeben. Die Ausführung ist in den Herbstferien vorgesehen.
721	GrS	Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	550.000 €	01.07.2016	19.05.2017	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m2 Bruttogrundfläche und 187 m2 Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Das Gebäude wurde fertiggestellt ist bezogen, Außenanlage und Zuwege sind fertiggestellt. Restmängel sind noch zu beheben.
722	GS	Lollar Clemens-Bretano-Schule	Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit anstehender Sanierung (Projektgenehmigung vorhanden)	700.000 €	01.10.2016	30.11.2017	Am Haus A an der Clemens-Brentano-Europaschule wird die vorhandene Aula (133 m²) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m²) zu einer größeren Aula (280 m²) erweitert.	Der Innenausbau hat begonnen. Technikgewerke sind in Ausführung. Die Fassadenelemente sowie die Dachausführung stehen zur Ausführung an.

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
Sand: 19.09.2017

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
723	GrS	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner- Schule	Brandschutz, Sanitär, etc. Projektgenehmigung liegt vor.	950.000 €	01.07.2017	31.10.2017	An der Grundschule Heuchelheim ist als Brandschutzmaßnahme in den Gebäuden 1 bis 3 der 2. bauliche Rettungsweg herzustellen. Die Zugänge zu allen Gebäuden sollen barrierefrei erschlossen werden. In Gebäude 1 (Aula und Mensa) ist der Einbau einer Aufzugsanlage geplant. Die Toilettenanlagen sind zu sanieren. In Gebäude 2 (Verwaltung) ist ein Behinderten-WC herzustellen.	Maßnahme wird voraussichtlich aus dem Landesprogramm abgemeldet und aus dem Budget der Bauunterhaltung finanziert.
Bundesprogramm (KInvFG)								
822	GS	CBES Lollar Sanierung Heizung	Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.	165.000 €	01.06.2018	30.06.2019	Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar. Die statische Amortisation wird nach 5 ½ Jahren Laufzeit erwartet. Neben der Schule mit Sporthalle wird auch ein Hallenbad mit Wärme versorgt.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
824		Martin Buber Schule, Solarthermie für Schwimmbad	Thermische Solaranlage für das Therapiebecken.	55.000 €	01.06.2018	30.06.2019	Einbau einer thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Schwimmbeckenwassers für das Therapiebecken der Martin-Buber-Schule in Gießen. Die statische Amortisation wird nach 15 Jahren Laufzeit erwartet.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
825a	GS	Buseck Großen-Buseck Sporthallen	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED- Leuchten).	133.510 €	01.08.2016	31.12.2016	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.	Fertiggestellt; Fördermittel beantragt.
825b	GS	Pohlheim ARS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED- Leuchten).	154.465 €	01.06.2018	30.09.2018	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
825c	GS	Lich DBS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED- Leuchten).	154.465 €	01.06.2018	30.09.2018	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	Planung in 2017 in Verbindung mit Deckenstrahlheizung.
826	KBS	Willy Brandt Schule Lüftungsanlage	Erneuerung der Lüftungsanlage für Umkleide- u. Duschräume (Altanlage 28 Jahre, keine Umluft)	130.000 €	01.06.2018	30.06.2019	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Umkleide-, Dusch- und Nebenräume der Sporthalle an der Willy-Brandt-Schule in Gießen. Da die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung konzipiert war, wird eine statische Amortisation nach 25 Jahren erwartet.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
827	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	4.352.862 €	01.01.2018	30.06.2020	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.
828	GrS	Wettenberg Grundschule Wißmar	energetische Sanierung. 100 qm Giebelseiten wurden wärmedämmend. Restl. Außenfläche 2200 qm sind noch zu dämmen.	500.000 €	01.01.2018	31.12.2018	An der Grundschule Wißmar sollen die Fassade (ca 2.200 m ²) sowie die oberste Geschoßdecke energetisch ertüchtigt werden.	Architekt ist beauftragt. Beauftragung der Fachplaner ist im Laufen.

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)
Sand: 19.09.2017

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Massnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
829	GS	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 -> Dach Fenster Fassade, Kennwert niedrig, da alle anderen Gebäude sanieret	3.467.077 €	01.07.2018	30.04.2020	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.
830	GS	Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule	9. BA, energetische Sanierung vorziehen.	2.544.620 €	01.04.2018	30.06.2019	Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.	Baufachliche Prüfung durch LBIH erfolgt und bewilligt. Objektplaner und Fachplaner sind beauftragt.
831	KVHS	Lich KVHS Lich	Energetische Sanierung Dach Fenster Fassade	2.993.814 €	01.07.2018	31.10.2020	Die Kreisvolkshochschule in Lich soll energetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen.
832	GrS	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 2 und Heizung	1.250.000 €	01.03.2018	30.09.2019	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach)ertüchtigt.	Architekt und Fachplaner sind beauftragt.
833	GrS	Lollar Grundschule Lollar	Energetische Sanierung Verwaltungsgebäude	450.000 €	01.07.2019	30.06.2020	Das Verwaltungsgebäude der Grundschule in Lollar soll energetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Projekt wird zunächst zurückgestellt, da bei anderen Maßnahmen bereits eine Kostensteigerung ersichtlich ist.
835	GrS	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner- Schule	Energetische Sanierung	3.300.000 €	01.07.2018	31.10.2020	Die Grundschule in Heuchelheim soll energetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Vorbereitung der baufachlichen Prüfung durch Planungsbüro.
836	GrS	Laubach Theodor-Heuss-Schule	energetische Sanierung Dach Fenster, Fassade(Geb. 2+3), Altbau: Fenster, Fassade Brandschutz in Geb. 1 - 3	2.800.000 €	01.07.2018	31.10.2020	Die Gebäude 2 und 3 sowie der Altbau der Grundschule in Laubach sollen enenergetisch sanieret werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach bei 2 und 3 sowie Fassade und Fenster im Altbau) ertüchtigt.	Projekt wird zunächst zurückgestellt, da bei anderen Maßnahmen bereits eine Kostensteigerung ersichtlich ist.