

**Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)**
**Sand: 12.12.2017**

| Maß. Nr.:                    | SG  | Liegenschaft                 | Investive Massnahmen   | Kostenrahmen<br>grob/<br>Prognose/<br>Istkosten | Baubeginn  | Bauende    | Kurzbeschreibung der Maßnahme  | Aktueller Stand   |
|------------------------------|-----|------------------------------|--|---|------------|------------|--|---|
| <b>Landesprogramm (KIPG)</b> |     |                              |  |   |            |            |  |   |
| 701                          | GrS | Linden Leihgestern           | Anbau Schülerbetreuung   | 1.200.000 €                                     | 01.05.2018 | 31.12.2019 | An der Wiesengrundschule in Leihgestern erfolgt an einen Pausengang an der Ostseite des bestehenden Schulgebäudes ein eingeschossiger Anbau mit ca. 375 m2 Bruttogrund- und 325 m2 Nutzfläche, bestehend aus 4 Klassenräumen, Bibliothek und Besprechungsraum. | Architekt ist beauftragt. Entwurfsvarianten liegen vor. Beauftragung der Fachplaner ist eingeleitet.  |
| 702                          | GrS | Buseck Großen Buseck         | Anbau Schülerbetreuung/Mensa   | 520.000 €                                       | 01.07.2016 | 31.05.2017 | An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.   | Mensagebäude wurde in Betrieb genommen. Einweihung fand am 31.05.2017 statt. Restarbeiten wurden zwischenzeitlich abgeschlossen.                |
| 703                          | GrS | Lollar Salzbödetal-Schule    | Neubau Pavillon  | 265.000 €                                       | 01.09.2016 | 31.10.2016 | An der Salzbödetalschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.   | Fertiggestellt.   |
| 704                          | GrS | Pohlheim Limeschule          | Vorabrealisierung Ganztagsbereich                                    | 800.000 €                                       | 01.08.2016 | 30.09.2017 | An der Limeschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.  | Das Gebäude wurde fertiggestellt und wird genutzt. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse sind ausgeführt. Restarbeiten werden aktuell erledigt. |
| 705                          | GrS | Staufenberg Mainzlar         | Ausgabeküche   | 40.505 €  | 30.06.2016 | 31.12.2016 | Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.  | Fertiggestellt.   |
| 706                          | GrS | Pohlheim Lückebachschule     | Ausgabeküche   | 39.044 €  | 01.08.2016 | 30.09.2016 | Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstaustattung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.  | Fertiggestellt.   |
| 707                          | GrS | Pohlheim Grundschule Hausen  | Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung | 520.000 €                                       | 01.11.2016 | 30.09.2017 | An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.       | Ersatzpavillon ist errichtet und wird genutzt. Restarbeiten müssen noch erledigt werden.  |
| 708                          | GrS | Grünberg Schule am Diebsturm | Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung                         | 74.327 €  | 30.06.2016 | 28.02.2017 | In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.                            | Fertiggestellt.   |
| 709                          | GrS | Wettenberg Krofdorf Gleiberg | Einrichtung Neubau   | 30.000 €  | 01.05.2017 | 31.12.2017 | Einrichtung/Ausstattung der Mensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich  | Beschaffungsvorgang läuft.  |
| 710                          | GrS | Langgöns Oberkleen           | Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz                  | 38.500 €  | 30.06.2016 | 28.02.2017 | In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.                  | Fertiggestellt.   |

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Sand: 12.12.2017

| Maß. Nr.: | SG   | Liegenschaft                     | Investive Massnahmen   | Kostenrahmen<br>grob/<br>Prognose/<br>Istkosten | Baubeginn         | Bauende           | Kurzbeschreibung der Maßnahme   | Aktueller Stand  |
|-----------|------|----------------------------------|--|---|-------------------|-------------------|---|--|
| 712       | GS   | Linden                           | Einrichtung Ganztagsbereich  | 100.000 €                                       | 01.07.2016        | 30.09.2017        | Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.   | Teillieferung erfolgt.   |
| 714       | GS   | Pohlheim                         | Einrichtung 7 und 8 BA   | 250.000 €                                       | 01.03.2017        | 30.04.2018        | Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyes, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen   | 8. Abschnitt Frühjahr 2017 - Beschaffung wurde durchgeführt; 7. Abschnitt Frühjahr 2018  |
| 715       | GrS  | Hungen<br>Willi-Ziegler-Schule   | Sanierung Dach und Brandschutz.  | 412.000 €                                       | 01.01.2017        | 09.06.2017        | An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.   | Fertiggestellt.  |
| 717       | Str. | Straßenbau K 41                  | Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke   | 655.000 €                                       | 01.06.2018        | 31.10.2018        | Der Landkreis Gießen wird als Straßenbaulastträger die Straße (inklusive Rinne und Entwässerungsanlage für das Oberflächenwasser) und die Brücke grundhaft erneuern. Bei der Straße soll die Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Frostschuttschicht und der Unterbau erneuert werden. Bei der Sanierung der Straße und der Brücke fallen keine Anliegerbeiträge an. | Planer beauftragt.   |
| 718       | GS   | TKS Grünberg Sporthalle          | Austausch der Zuschauertribüne   | 98.902 €  | 30.06.2016        | 30.10.2016        | In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betätigte Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.  | Fertiggestellt.  |
| 719       | GS   | TKS Grünberg Sporthalle          | Erneuerung der Lüftungsanlage  | 120.000 €                                       | 15.09.2016        | 28.02.2017        | Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.  | Fertiggestellt.  |
| 720       | GS   | CBES Lollar                      | <b>Bodensanierung Werkräume</b>  | <b>50.000 €</b>                                 | <b>01.10.2017</b> | <b>20.10.2017</b> | <b>Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m².</b>   | <b>Arbeiten wurden in der KW 48 abgeschlossen.</b>   |
| 721       | GrS  | Langgöns                         | Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise  | 550.000 €                                       | 01.07.2016        | 19.05.2017        | An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m2 Bruttogrundfläche und 187 m2 Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.   | Das Gebäude wurde fertiggestellt und ist bezogen, Außenanlage und Zuwege sind fertiggestellt. Restarbeiten an den Außenanlagen sind noch zu erledigen. |
| 722       | GS   | Lollar<br>Clemens-Bretano-Schule | Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit anstehender Sanierung (Projektgenehmigung vorhanden) | 700.000 €                                       | 01.10.2016        | 30.11.2017        | Am Haus A an der Clemens-Bretano-Europaschule wird die vorhandene Aula (133 m²) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m²) zu einer größeren Aula (280 m²) erweitert.   | Innenausbau, Technikgewerke sowie die Fassaden- und Dacharbeiten werden derzeit ausgeführt.  |

**Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)**
**Sand: 12.12.2017**

| Maß. Nr.:                      | SG  | Liegenschaft                                     | Investive Massnahmen   | Kostenrahmen<br>grob/<br>Prognose/<br>Istkosten | Baubeginn  | Bauende    | Kurzbeschreibung der Maßnahme  | Aktueller Stand   |
|--------------------------------|-----|--|--|---|------------|------------|--|---|
| <b>Bundesprogramm (KInvFG)</b> |     |  |  |   |            |            |  |   |
| 822                            | GS  | CBES Lollar Sanierung Heizung                    | Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.  | 165.000 €                                       | 01.06.2018 | 30.06.2019 | Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar. Die statische Amortisation wird nach 5 ½ Jahren Laufzeit erwartet. Neben der Schule mit Sporthalle wird auch ein Hallenbad mit Wärme versorgt. | Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.   |
| 824                            |     | Martin Buber Schule, Solarthermie für Schwimmbad | Thermische Solaranlage für das Therapiebecken.   | 55.000 €  | 01.06.2018 | 30.06.2019 | Einbau einer thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Schwimmbekkenwassers für das Therapiebecken der Martin-Buber-Schule in Gießen. Die statische Amortisation wird nach 15 Jahren Laufzeit erwartet.  | Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.   |
| 825a                           | GS  | Buseck Großen-Buseck Sporthallen                 | Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).  | 133.510 €                                       | 01.08.2016 | 31.12.2016 | Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.   | Fertiggestellt.   |
| 825b                           | GS  | Pohlheim ARS Sporthalle                          | Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).  | 154.465 €                                       | 01.06.2018 | 30.09.2018 | Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Adolf-Reichwein-Schule.  | Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.   |
| 825c                           | GS  | Lich DBS Sporthalle                              | Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).  | 154.465 €                                       | 01.06.2018 | 30.09.2018 | Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.  | Planung in 2017 in Verbindung mit Deckenstrahlheizung.  |
| 826                            | KBS | Willy Brandt Schule Lüftungsanlage               | Erneuerung der Lüftungsanlage für Umkleide- u. Duschräume (Altanlage 28 Jahre, keine Umluft)                     | 130.000 €                                       | 01.06.2018 | 30.06.2019 | Erneuerung der Lüftungsanlage für die Umkleide-, Dusch- und Nebenräume der Sporthalle an der Willy-Brandt-Schule in Gießen. Da die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung konzipiert war, wird eine statische Amortisation nach 25 Jahren erwartet.             | Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.   |
| 827                            | GrS | Grünberg Schule am Diebsturm                     | Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.  | 4.456.508 €                                     | 01.01.2018 | 30.06.2020 | Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.  | Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen. |
| 828                            | GrS | Wettenberg Grundschule Wißmar                    | energetische Sanierung. 100 qm Giebelseiten wurden wärmegeklämt. Restl. Außenfläche 2200 qm sind noch zu dämmen. | 500.000 €                                       | 01.01.2018 | 31.12.2018 | An der Grundschule Wißmar sollen die Fassade (ca 2.200 m²) sowie die oberste Geschoßdecke energetisch ertüchtigt werden.   | Architekt ist beauftragt. Beauftragung der Fachplaner ist im Laufen.  |
| 829                            | GS  | Hungen Gesamtschule Hungen                       | Energetische Sanierung Gebäude 7 -> Dach Fenster Fassade, Kennwert niedrig, da alle anderen Gebäude saniert      | 3.549.632 €                                     | 01.07.2018 | 30.04.2020 | Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.   | Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt. Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt. Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen. |
| 830                            | GS  | Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule                  | 9. BA, energetische Sanierung vorziehen.   | 2.544.620 €                                     | 01.04.2018 | 30.06.2019 | Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.   | Baufachliche Prüfung durch LBIH erfolgt und bewilligt. Objektplaner und Fachplaner sind beauftragt.   |

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Sand: 12.12.2017

| Maß. Nr.: | SG   | Liegenschaft                                | Investive Massnahmen                             | Kostenrahmen<br>grob/<br>Prognose/<br>Istkosten | Baubeginn  | Bauende    | Kurzbeschreibung der Maßnahme   | Aktueller Stand  |
|-----------|------|---|--|---|------------|------------|---|--|
| 831       | KVHS | Lich<br>KVHS Lich                           | Energetische Sanierung<br>Dach Fenster Fassade   | 3.065.100 €                                     | 01.07.2018 | 31.10.2020 | Die Kreisvolkshochschule in Lich soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.      | Baufachliche Prüfung durch LBIH ist erfolgt und bewilligt.<br>Die Beauftragung des Objektplaners ist erfolgt.<br>Aktuell erfolgt die Abstimmung der Entwurfsvarianten.<br>Beauftragung der Fachplaner ist am Laufen. |
| 832       | GrS  | Langgöns<br>Grundschule Langgöns            | Energetische Sanierung nur<br>Geb. 1 und Heizung | 1.250.000 €                                     | 01.03.2018 | 30.09.2019 | Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach)ertüchtigt.            | Architekt und Fachplaner sind beauftragt.<br>Derzeit erfolgt der Planungsprozess.  |
| 835       | GrS  | Heuchelheim<br>Wilhelm-Leuschner-<br>Schule | Energetische Sanierung                           | 3.300.000 €                                     | 01.07.2018 | 31.10.2020 | <b>Die Grundschule in Heuchelheim soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.</b> | <b>Unterlagen für baufachliche Prüfung sind erstellt und werden vom LBIH geprüft.</b>  |

Anmerkungen:

Änderungen zum letzten Stand sind fett gedruckt.