

**Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)**
**Stand: 04.09.2018**

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
<b>Landesprogramm (KIPG)</b>								
701	GrS	Linden Leihgestern	Anbau Schülerbetreuung	2.000.000 €	01.04.2019	28.02.2020	An der Wiesengrundschule erfolgt ein Neubau für die Ganztagesbetreuung inkl. Mensa, Betreuungs- und Aufenthaltsräumen für die Kinder sowie Besprechungs- und Aufenthaltsräume für die Betreuer. 800 T€ werden aus Haushaltsmitteln finanziert.	Bauantrag wurde am 08.08. eingereicht. Die Gewerkeausschreibungen starten ab Oktober 2018. Baubeginn ist für Winter 2018 vorgesehen. Fertigstellung voraussichtlich Frühjahr 2020.
702	GrS	Buseck Großen Buseck	Anbau Schülerbetreuung/Mensa	543.098 €	01.07.2016	31.05.2017	An der Goetheschule in Großen Buseck soll ein Neubau mit Mensa, Küche, WC und Lagerraum angebaut werden.	Fertiggestellt.
703	GrS	Lollar Salzbödetal-Schule	Neubau Pavillon	250.167 €	01.09.2016	31.10.2016	An der Salzbödetalschule wird der bestehende Pavillon mit einer Klasse durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrundfläche und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Fertiggestellt.
704	GrS	Pohlheim Limeschule	Vorabrealisierung Ganztagsbereich	800.000 €	01.08.2016	30.09.2018	An der Limeschule in Pohlheim soll ein neuer Pavillon für die Schülerbetreuung mit Mensa, Küche, WC, Nebenräumen und Bibliothek errichtet werden.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und wird genutzt. Außenanlage, Zufahrten und Anschlüsse sind ausgeführt.
705	GrS	Staufenberg Mainzlar	Ausgabeküche	40.505 €	30.06.2016	31.12.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
706	GrS	Pohlheim Lückebachschule	Ausgabeküche	39.044 €	01.08.2016	30.09.2016	Einrichtung einer Ausgabeküche inklusive Speisesaal sowie Erstausrüstung der Betreuungsräume für den Ganztagsbereich.	Fertiggestellt.
707	GrS	Pohlheim Grundschule Hausen	Ersatzpavillon für Doppelnutzung Unterricht und Nachmittagsbetreuung	520.000 €	01.11.2016	30.09.2018	An der Grundschule Hausen wird der bestehende Pavillon in Stahlbauweise durch einen Pavillon in Holzmodulbauweise mit ca. 146 m2 Bruttogrund- und 118 m2 Nutzfläche, bestehend aus 2 Gruppenräumen, einem Abstellraum und einem Eingangsbereich ersetzt.	Ersatzpavillon ist errichtet und wird genutzt. Restarbeiten müssen noch erledigt werden.
708	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Unterrichtsvorbereitung - Hausmeisterwohnung	74.327 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Schule am Diebsturm wird die ehemalige Hausmeisterwohnung zu Lehrerarbeitsplätzen umgebaut. Gleichzeitig ist im Hauptgebäude für das Dachgeschoss und die Aula im 1. Obergeschoss ein 2. baulicher Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
709	GrS	Wettenberg Krofdorf Gleiberg	Einrichtung Neubau	30.000 €	01.05.2017	31.12.2017	Einrichtung/Ausstattung der Mensa/Aula/Bibliothek für den neugebauten Ganztagsbereich	Fertiggestellt.

**Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)**
**Stand: 04.09.2018**

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
710	GrS	Langgöns Oberkleen	Umnutzung Klassenräume, Verbess. Küche, Brandschutz	35.963 €	30.06.2016	28.02.2017	In der Grundschule Oberkleen ist die vorhandene Küche zur Ausgabeküche umzugestalten. Gleichzeitig ist für die Räume im Obergeschoss ein unabhängiger 2. baulicher Rettungsweg durch zusätzliche Verbindungs- und Zwischentüren herzustellen.	Fertiggestellt.
712	GS	Linden	Einrichtung Ganztagsbereich	100.000 €	01.07.2016	30.04.2018	Möblierung einer neuen Mensa (Ausgabetheke und Speisesaal), Aula und Bibliothek mit Schaffung von Computerarbeitsplätzen und separatem Hausaufgabenbereich.	Fertiggestellt.
714	GS	Pohlheim	Einrichtung 7 und 8 BA	186.522 €	01.03.2017	09.07.2018	Sanierung und Neuausstattung (Möbiliar, Maschinen, Werkzeuge) von Fachräumen Werken, Kunst und Musik, sowie Ausstattung des Foyers, Sekretariat und Büro Sozialarbeit an Schulen	Fertiggestellt.
715	GrS	Hungen Willi-Ziegler-Schule	Sanierung Dach und Brandschutz.	411.084 €	01.01.2017	09.06.2017	An der Willi-Ziegler-Schule ist das bestehende Dach neu einzudecken und energetisch zu sanieren. Als vorbeugende Brandschutzmaßnahme sind 2 Dachflächenfenstern als Dachausstiege mit Rettungspodesten als 2. Rettungsweg herzustellen.	Fertiggestellt.
717	Str.	Straßenbau K 41	Sanierung der Ortsdurchfahrt Grünberg/Lumda einschl. Lumdabrücke	655.000 €	01.10.2018	06.07.2019	Der Landkreis Gießen wird als Straßenbulasträger die Straße (inklusive Rinne und Entwässerungsanlage für das Oberflächenwasser) und die Brücke grundhaft erneuern. Bei der Straße soll die Asphaltdeckschicht, Asphalttragschicht, Frostschuttschicht und der Unterbau erneuert werden. Bei der Sanierung der Straße und der Brücke fallen keine Anliegerbeiträge an.	Planer beauftragt. Derzeit läuft die Ausschreibungsphase zur Vergabe der Bauleistungen. Ausschreibungsergebnis für die Brück zeigt eine deutliche Kostensteigerung ggü. urspr. Planung.
718	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Austausch der Zuschauertribüne	98.902 €	30.06.2016	30.10.2016	In der Sporthalle der Theo-Koch-Schule ist die vorhandene Tribüne aus 1978 verschlissen und erfüllt nicht die Anforderungen gemäß DIN 58125. Sie wird durch eine neue, motorisch betätigte Teleskoptribüne nach DIN 18032-5 mit 450 Sitzplätzen ersetzt.	Fertiggestellt.
719	GS	TKS Grünberg Sporthalle	Erneuerung der Lüftungsanlage	120.000 €	15.09.2016	28.02.2017	Die Sporthalle der Theo-Koch-Schule wird über 3 Lüftungsgeräte beheizt. Die technische Lebensdauer dieser ist erreicht. Die Lüftungsgeräte werden durch Kastengeräte ersetzt, die im Außen-, Mischluft-, Umluftbetrieb gefahren werden können.	Fertiggestellt.
720	GS	CBES Lollar	Bodensanierung Werkräume	60.886 €	01.10.2017	20.10.2017	Sanierung der Holzpflasterbeläge in den Werkräumen und im Maschinenraum Gebäude „C“, Gesamtschule Lollar. Stolpergefahr durch gelockerte Holzquader, Ersatz durch hochstrapazierfähigen Bodenbelag ca. 360 m <sup>2</sup> .	Fertiggestellt.
721	GrS	Langgöns	Anbau Betreuungsräume in Fertigbauweise	550.000 €	01.07.2016	30.09.2018	An der Grundschule Langgöns ist ein Neubau mit Betreuungsräumen mit ca. 213 m <sup>2</sup> Bruttogrundfläche und 187 m <sup>2</sup> Nutzfläche zu errichten. Das Raumprogramm umfasst einen Gruppenraum, einen Büroraum, einen Abstellraum, einen Putzmittelraum und zwei Klassenräume.	Das Gebäude wurde fertiggestellt und ist bezogen, Außenanlage und Zuwege sind fertiggestellt. Restarbeiten an den Außenanlagen sind noch zu erledigen.

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Stand: 04.09.2018

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
722	GS	Lollar Clemens-Brentano- Schule	Erweiterung Haus A um eine Aula im Innenhof in Verbindung mit anstehender Sanierung (Projektgenehmigung vorhanden)	900.000 €	01.10.2016	21.12.2018	Am Haus A an der Clemens-Brentano-Europaschule wird die vorhandene Aula (133 m <sup>2</sup> ) mit dem vorliegenden Innenhof (147 m <sup>2</sup> ) zu einer größere Aula (280 m <sup>2</sup> ) erweitert.	Baumaßnahme im Wesentlichen abgeschlossen. Restarbeiten müssen noch erledigt werden.

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInVFG)

Stand: 04.09.2018

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
Bundesprogramm (KInVFG)								
822	GS	CBES Lollar Sanierung Heizung	Austausch der defekten Gasturbine gegen ein Blockheizkraftwerk 50 kWel.	165.000 €	03.06.2019	29.05.2020	Einbau eines Blockheizkraftwerkes mit 50 kW elektr. Leistung in der Clemens-Brentano-Europa-Schule in Lollar. Die statische Amortisation wird nach 5 ½ Jahren Laufzeit erwartet. Neben der Schule mit Sporthalle wird auch ein Hallenbad mit Wärme versorgt.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
824		Martin Buber Schule, Solarthermie für Schwimmbad	Thermische Solaranlage für das Therapiebecken.	55.000 €	03.06.2019	29.05.2020	Einbau einer thermischen Solaranlage zur Erwärmung des Schwimmbeckenwassers für das Therapiebecken der Martin-Buber-Schule in Gießen. Die statische Amortisation wird nach 15 Jahren Laufzeit erwartet.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
825a	GS	Buseck Großen-Buseck Sporthallen	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	133.510 €	01.08.2016	31.12.2016	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle und Turnhalle der Gesamtschule Busecker Tal.	Fertiggestellt.
825b	GS	Gesamtschule Wettenberg - Gesamtschule Gleiberger Land	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthalle (LED-Leuchten).	154.465 €	05.07.2018	31.08.2018	Die alte Beleuchtungsanlage wird durch ein modernes energieeffizientes LED-Lichtsystem ersetzt.	Bauausführung weitestgehend abgeschlossen. Restarbeiten werden noch erledigt.
825c	GS	Lich DBS Sporthalle	Austausch Beleuchtungsanlagen in Sporthallen (geregelt LED-Leuchten).	154.465 €	01.06.2018	31.10.2018	Austausch der Beleuchtungsanlagen gegen tageslichtabhängige LED-Beleuchtung inklusive Steuerung in der Sporthalle der Dietrich-Bonhoeffer-Schule.	Maßnahme befindet sich planmäßig in Umsetzung.
826	KBS	Willy Brandt Schule Lüftungsanlage	Erneuerung der Lüftungsanlage für Umkleide- u. Duschräume (Altanlage 28 Jahre, keine Umluft)	130.000 €	03.06.2019	29.05.2020	Erneuerung der Lüftungsanlage für die Umkleide-, Dusch- und Nebenräume der Sporthalle an der Willy-Brandt-Schule in Gießen. Da die alte Anlage ohne Wärmerückgewinnung konzipiert war, wird eine statische Amortisation nach 25 Jahren erwartet.	Beschaffungsvorgang für den Planer ist in Vorbereitung.
827	GrS	Grünberg Schule am Diebsturm	Energetische Sanierung Haus 2 und 4. Neue Heizung bereits in Planung.	4.456.508 €	14.01.2019	18.04.2020	Die Gebäude 2 und 4 an der Grundschule am Diebsturm in Grünberg sollen energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt sowie die Heizungsanlage erneuert.	Die Beauftragung des Objektplaners und der Fachplaner sind erfolgt. Projektgenehmigung ist erteilt. Maßnahme in der Planungsphase. Bauantrag wurde zwischenzeitlich eingereicht.
828	GrS	Wettenberg Grundschule Wißmar	energetische Sanierung. 100 qm Giebelseiten wurden wärmegeklämt. Restl. Außenfläche 2200 qm sind noch zu dämmen.	500.000 €	01.05.2019	30.04.2020	An der Grundschule Wißmar sollen die Fassade (ca. 2.200 m²) sowie die oberste Geschoßdecke energetisch ertüchtigt werden.	Architekt ist beauftragt. Beauftragung der Fachplaner ist im Laufen.
829	GS	Hungen Gesamtschule Hungen	Energetische Sanierung Gebäude 7 -> Dach Fenster Fassade, Kennwert niedrig, da alle anderen Gebäude saniert	3.549.632 €	01.02.2019	30.06.2020	Das Gebäude 7 der Gesamtschule in Hungen soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Alle wesentlichen Planer sind beauftragt. Projektgenehmigung wurde im KT am 18.06.2018 erteilt. Die Entwurfsplanung wird derzeit erstellt.

Kommunales Investitionsprogramm Land (KIPG) und Bund (KInvFG)

Stand: 04.09.2018

Maß. Nr.:	SG	Liegenschaft	Investive Maßnahmen	Kostenrahmen grob/ Prognose/ Istkosten	Baubeginn	Bauende	Kurzbeschreibung der Maßnahme	Aktueller Stand
830	GS	Pohlheim Adolf-Reichwein-Schule	9. BA, energetische Sanierung vorziehen.	2.800.000 €	01.05.2018	30.06.2019	Im 9. Bauabschnitt der Sanierung der Adolf-Reichwein-Schule soll die Fassade sowie das Dach energetisch ertüchtigt werden.	Maßnahme ist in Umsetzung. Derzeit Ausführung der Dacharbeiten im Bereich Dachfläche Nord u. Dachterrasse A. Eine Änderung des geplanten Dachaufbaues wurde notwendig, da das vorgefundene Dach nicht den zugrundeliegenden Bestandsunterlagen entsprach.
831	KVHS	Lich KVHS Lich	Energetische Sanierung Dach Fenster Fassade	3.065.100 €	01.10.2018	30.09.2020	Die Kreisvolkshochschule in Lich soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Baugenehmigung wurde am 30.07.2018 erteilt. Ausschreibungsphase läuft. Erste Gewerke wurden bereits submittiert. Baubeginn ist für Oktober 2018 vorgesehen. Fertigstellung voraussichtlich im 3. Quartal 2020.
832	GrS	Langgöns Grundschule Langgöns	Energetische Sanierung nur Geb. 1 und Heizung	1.250.000 €	01.07.2019	30.04.2020	Die Grundschule in Langgöns soll energetisch saniert werden. Dabei wird die Gebäudehülle (Fassade, Fenster, Dach) ertüchtigt.	Architekt und Fachplaner sind beauftragt. Maßnahme in der Planungsphase.
835	GrS	Heuchelheim Wilhelm-Leuschner- Schule	Energetische Sanierung	3.193.844 €	01.08.2019	31.10.2020	Gebäude 1 und 3 der GrS Heuchelheim sollen energetisch saniert werden. Geplant ist die Sanierung der Gebäudeaußenflächen (Dach, Fassade), der Beleuchtung, der Heizungsanlage, einschließlich der daraus resultierenden erforderlichen Ergänzungsarbeiten, wie Blitzschutz, Innenraumsanierung etc.	Das Architekturbüro ist beauftragt und hat mit der Planung begonnen.

Anmerkungen:

Maßnahmen mit Änderungen zum letzten Stand sind fett gedruckt.